



## MINUTA

### **Décima Quinta Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras**

**27 de julio de 2021**

#### **▪ Orden del día**

- Inicio de la sesión
- Reportes por dependencia
- Turnos e Incidencias Urbanas
- Asuntos generales
- Acuerdos y cierre de la sesión

#### **▪ Reportes por dependencia**

- Autoridad del Centro Histórico
- Alcaldía Cuauhtémoc
- Alcaldía Venustiano Carranza
- Sistema de Aguas de la Ciudad de México
  - Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje
  - Dirección de Construcción
- Secretaría de Obras y Servicios
  - Construcción de Obras Públicas
  - Obras de Infraestructura Vial
  - Alumbrado Público
  - Recolección Zona I
- Sistema de Transporte Colectivo Metro
- Metrobús
- Instituto Nacional de Antropología e Historia
- Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
- Comisión Nacional de Vivienda
- Comisión para la Reconstrucción
- Fideicomiso Centro Histórico
- Secretaría de Cultura Federal
- Instituto de Vivienda
- Procuraduría Social
- Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa
- Comisión Federal de Electricidad
- Agencia Digital de Información Pública
- Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)



- Tránsito

## Reportes

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya (ACH):** Dio la bienvenida y mencionó que no se realizaría transmisión en vivo por la veda electoral que en la siguiente sesión, en quince días se presentará el acumulado mensual con la transmisión en vivo.

### Autoridad del Centro Histórico

**Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH):** Indicó que el número de incidencias de daño en infraestructura del Perímetro A del Centro Histórico, reparadas y atendidas la quincena al día 9 de julio, fueron de 31 y al día 23, 115.

Mencionó que el número de atenciones en parques, plazas o áreas verdes del Perímetro A del Centro Histórico, con apoyo de las personas infractoras en materia de justicia cívica, fueron dos atenciones el día 9 y dos atenciones el día 23, se mostraron imágenes de las intervenciones.

En lo que se refiere a reparación de incidencias fueron en República de Ecuador, República de Perú, República de Guatemala, Donceles, Plaza 2 de Abril, González Obregón, Plaza Aquiles Serdán, República del Brasil. Se mostraron las imágenes correspondientes.

### Alcaldía de Cuauhtémoc

Se informó que en el periodo que se reporta, se repararon 62 luminarias en vías secundarias; 31 sujetos forestales podados; 95 metros lineales de la Red de drenaje desazolvados; 14 rejillas de piso desazolvadas; 34 coladeras de banqueta desazolvadas. Y en la siguiente lámina se puede observar imágenes de lo que está mencionando.

### Alcaldía Venustiano Carranza

**Arq. Graciela Martínez Ortega (Al. Venustiano Carranza):** Informó que de desazolves de drenaje se realizaron en este periodo 139 metros lineales; bacheo



realizaron una aplicación de 49 metros cuadrados, 98 metros cuadrados en vialidades secundarias, que es lo que correspondería a la Territorial Morelos.

Mencionó que, en cuanto a luminarias, se repararon 16, se detalla la ubicación y causa en los demás anexos.

En cuestión de tiraderos clandestino, dijo que eliminaron dos tiraderos con 372 toneladas en total. Respecto a podas de árboles, indicó que realizaron 27.

Se mostraron los anexos con las ubicaciones e imágenes.

### **SACMEX-Dirección de Drenaje**

**Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX-Dirección de Drenaje):** Informó el avance de esa quincena, mencionó que de atarjea mil 330 metros para un acumulado de 14 mil, pozos de visita, 25 para 250 acumulados; rejillas de piso, 15 para 140; coladeras pluviales, 16 para un acumulado de 159; y 116 metros de albañal para un acumulado de mil 182, que hacen un avance a la fecha de 66 por ciento.

Se mostraron las imágenes correspondientes.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Mencionó que sobre los trabajos que se realizarían por la noche en Manuel Doblado y Manuel de la Peña Peña, ya se pidió la seguridad que solicitaron; y también confirmó el Jefe de Sector Centro que van a estar ahí pendientes y que el Arq. Ricardo Jaral dará seguimiento. Indicó que incluirán a los jefes del sector en el *chat* de Infraestructura para generar el apoyo de manera inmediata.

**Ing. Rodolfo Barrón:** Agradeció el apoyo para la seguridad de sus operadores, debido a que ya han tenido algunos percances con el robo de herramienta.

Por otro lado, mencionó que se brindó el apoyo en Lazarín del Toro, de una lámina de agua que ya tenía varios días; explicó que se debía a una obstrucción de manera importante de una coladera pluvial, que se trabajó de manera manual con herramienta también de cuadrilla, porque es muy complicado para el acceso del equipo hidroneumático, por las dimensiones que se tiene e indicó que ya quedó solucionado.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** pidió se compartiera la atención en el *chat* correspondiente.

### **SACMEX- Dirección de Construcción**



**Arq. Jesús Hernández (SACMEX-Construcción):** Informó el avance de las obras del Centro Histórico.

República de Chile, lo que nos concierne en lo que es agua potable, instalados 488 metros de 588; en lo que concierne a drenaje, instalados ya en su totalidad, 592 metros en lo que se refiere a drenaje, mencionó que les da un avance físico real del 96 por ciento.

Mencionó que respecto a agua potable ya están en la última calle de lo que es Donceles a Tacuba.

Polígono de San Hipólito, indicó que tienen un avance físico real del 95 por ciento; mencionó que aquí en su totalidad ya tienen agua potable, que son dos mil 145 metros; y en drenaje mil 740 metros; ya está en su totalidad la instalación de tubería, ya nada más están haciendo trabajos puntuales en calle de Violeta, en Soto, unas partes de Mina.

Indicó que ya están bacheando para pavimentar, se están haciendo unas descargas, unos pozos, accesorios pluviales y unas descargas que tienen pendientes con unas tomas.

Calzada México-Tenochtitlan, lo que es el tramo tres, que comprende de Avenida Insurgentes al Eje 1 Poniente Guerrero-Rosales, lo que respecta a agua potable, ya tienen instalado todo en su totalidad, se instalaron 694 metros; en lo que es en drenaje, tienen mil 563 metros instalados; en lo que es en agua tratada, instalados 420 de 770.

Abundó que, en este caso, prácticamente ya también son trabajos puntuales, es en los cruceros, los que son las cajas de válvula, están en la construcción; también ya se está la limpieza, tanto de la acera norte, como de la acera sur, Indicó que se tiene un avance físico real del 70 por ciento.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Solicitó se realice una supervisión antes de que salgan de Chile y San Hipólito para que se chequen todas las salidas de drenaje tanto de negocios, como de desagüe, revisar que estén bien hechas, porque en Brasil, debieron hacer varios rompimientos justo porque no se hicieron las conexiones y que por favor se informe a la Mesa el resultado.

**Arq. Jesús Hernández:** Indicó que, sin problema, que de hecho se está realizando recorrido ya una vez teniendo toda la instalación, e igual se está tocando predio por predio para ver si cuenta con los servicios, tanto de agua potable, como de drenaje, y verificar que no se les dejó sin conexión.



**Ing. Rodolfo Barrón:** solicitó la verificación de que estén en funcionamiento los accesorios hidráulicos.

### **Secretaría de Obras y Servicios – Dirección de Infraestructura Vial**

**Arq. Billie Albino (SOS-DGOIV):** Indicó que esta en cargado de Eje Central, República de Brasil, Santa María la Redonda, calle Zarco y Balderas e informó el avance de dichos frentes.

Indicó que Eje Central ya está concluido al 100 por ciento; al igual que República de Brasil, aclaró que se tuvo un detalle con ducto maestro, que en estos momentos se está atendiendo, algunos registros tienen daños, se van a cambiar, pero prácticamente ya está atendido al 100 por ciento Brasil.

En cuanto a Santa María la Redonda, dijo que el fin de semana se colocó una parte de NR-45 en arroyo vehicular, y ahora se está finalizando; se están colocando luminarias; se está terminando el Jardín Allende, el área de juegos y detalles pendientes.

En cuanto a calle Zarco, mencionó que ahí también ya está concluido al 100 por ciento; y en Balderas de igual manera, ya nada más tienen algunos detalles pendientes, pero ya está por concluirse Balderas, esperan sea la próxima semana. Se mostraron imágenes de los avances.

**Ing. Ricardo Jaral Fernández:** Comentó que en República de Brasil se sigue teniendo roto el dren pluvial, que ya lo repararon una vez y se volvió a romper. Consultó si se tiene programada su reparación.

Solicitó se cheque la reconexión que se hizo de drenaje frente al número 42 de República de Brasil, por posible desperfecto, dado que las luminarias que están en ese tramo están encendidas de día, pero están intermitente la energía eléctrica, están en el tramo entre Colombia y República de Bolivia.

**Arq. Billie Albino:** Informó que de hecho las dos empresas que se metieron ahí en Brasil y principales, ya están corrigiendo detalles, una empresa ya prácticamente terminó, y la otra empresa está por terminar los detalles que tenemos pendientes. Mencionó que revisará lo de las luminarias del tramo de República de Brasil entre Colombia y Bolivia.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Mencionó que justo en ese momento comentaba con el Secretario de Obras, que ya están varios puntos



terminados que no se ha inaugurado, como es Eje Central, Zarco y, a punto de acabarse, Santa María la Redonda.

Mencionó que mañana se tiene pensado recorrer gran parte de las obras, que faltaría Zarco, la cual pidió al Arq. Jaral se encargue de ella.

Indicó que para en el caso de que no falte nada y se esté en condiciones de hacer inauguraciones, que el mismo jueves en la presentación que se le mandamos a la Jefa de Avances, en la primera lámina contenga la propuesta de inauguraciones, para hacer las programaciones correspondientes.

**Ing. Daniel Ruvalcaba Argueta (SOS-DGOIV):** Informó que está a cargo de las obras que recién se inician en el Centro Histórico de 5 de Mayo y Tacuba y Chile.

Comentó que para 5 de Mayo, en coordinación con el Secretario, se hicieron ajustes en las metas que traían originalmente en proyecto, que ahora lo que están realizando es básicamente un mapeo en las calles sobre las banquetas que están en mal estado, y muy puntualmente en caso de necesitarlo, en la carpeta de retratamiento, en el MR estampado, lo cual, aún no se inicia.

Indicó que están realizando la apertura de cajetes para algunos árboles, y la apertura de cajetes para arbolado nuevo en la calle; lo mismo para la calle Tacuba, se realiza esta apertura de cajetes y de nuevos espacios para el arbolado. Que tienen habilitada la guarnición para muchos espacios nuevos de arbolado.

Informó que en el caso de Tacuba, están programando los trabajos de una plataforma peatonal, que indica el proyecto, que es la conexión entre ambas salidas y entradas del Metro Allende.

Mencionó que muy pronto harían llegar los oficios para empezar las diligencias necesarias para poder realizar estos trabajos.

Respecto a República de Chile, indicó que siguen aún en el proceso licitatorio, que ya tuvimos la junta de aclaraciones y el fallo lo tienen programado para el día 29 de julio. Mismo caso para la Plaza del Empedradillo.

Indicó que una vez teniendo el precio, harán llegar los oficios con las empresas correspondientes a las que se les adjudicó la obra.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Solicitó ver la posibilidad de que se considere una intervención menor a través de la Dirección General de Servicios Urbanos, en la calle de Chile esquina con Lazarín del Toro, justo en el medio se ubica un módulo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

**Ing. Daniel Ruvalcaba:** Indicó que por supuesto y que se pondrán en coordinación el arquitecto Ricardo Jaral para verlo en sitio y considerarlo.



## **Secretaría de Obras y Servicios- Dirección de Construcción de Obras Públicas**

**Arq. Graciela Duarte Calixto (SOS-DGCOP):** Informó su reporte con corte al 25 de julio del 2021, para la obra denominada PILARES La Pulga, el cual se encuentra ubicado en Cerrada Fray Servando y Chimalpopoca, en la colonia Tránsito, en la Alcaldía de Cuauhtémoc.

Indicó que actualmente tienen un avance físico del 58.75 por ciento, mencionó que el mobiliario que se tiene programado realizar en una obra, tiene un ponderado importante, que es aproximadamente un 15 por ciento.

Informó que actualmente tienen concluida la planta baja, están trabajando en el primer nivel, ya también con barandales, metiendo marcos que faltaban; y se está trabajando también en la techumbre.

Recalcó que este PILARES es de dos niveles, y que ya están con trabajos de azotea.

Mencionó que también están colocando viguetas y dovelas, cimbra ya para concluir la techumbre. Que en obras exteriores, ya terminaron el patio de lecturas; y siguen con movimiento de tierras.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Preguntó que cómo van con el tema de ambulantes.

**Arq. Graciela Duarte Calixto:** Mencionó que sigue igual, que sin embargo no han tenido problemas.

## **Secretaría de Obras y Servicios -DGSUS- Alumbrado Público**

Reportó que en la semana, al día 16 de julio, cuatro luminarias reparadas; y la semana al día 23, acumulado de 101, dando un total de 105 en el periodo que se informa. Se mostraron los anexos con el detalle de en dónde se efectuaron estas reparaciones.

## **Secretaría de Obras y Servicios -DGSUS-Limpia**

**Dr. Jesús Cruz Berros:** Informó sobre sus indicadores del periodo del 12 al 25 de julio.

Informó que en barrido manual en guarnición se realizaron ocho mil 618.12 kilómetros; de barrido manual en banquetas, 16 millones 768 mil 780 metros



cuadrados; barrido manual en plazas y corredores, ocho millones 474 mil 312 metros cuadrados; barrido mecánico, mil 279.040 kilómetros.

Recolección de residuos sólidos, siete mil 35 metros cúbicos; recolección de tierra, 108.5 metros cúbicos; lavado de papeleras, mil 120 piezas; lavado de plazas y corredores, 624 mil 442 metros cuadrados; lavado diario de 18 sitios críticos; recolección día de 25 tiraderos clandestinos.

Retiro de dos mil 892 piezas de chicles; eliminación de mil 361 metros cuadrados de grafiti; retiro de 912 piezas de propaganda; la desratización por medio de colocación de tres mil 951 cebo C-Real B, en una superficie de 75 mil 700 metros cuadrados. Así como la recolección de 40 metros cúbicos de ramas por la caída de los árboles de Tacuba.

Se mostraron imágenes de los trabajos realizados.

### **Sistema de Transporte Colectivo METRO**

**Arq. Carlos Raúl Segura García (Metro):** Informó que en el periodo del día 7 al 20 de julio de 2021, en las 29 estaciones que se ubican dentro del Centro Histórico, con 75 equipos instalados de escaleras eléctricas, una sola escalera se encuentra detenida, que es en Balderas y se está trabajando en ella para su restablecimiento.

Respecto a los 19 elevadores, indicó que funcionan en su totalidad.

### **Metrobús**

**Ing. Karina Valadez Domínguez (Metrobús):** Informó que tienen un avance del 13 por ciento; terminaron con la estación de Cuauhtémoc; México-Tenochtitlan está por terminarse; Plaza de la República también está por terminarse, y Expo Reforma.

Indicó que el día de ayer se inició con la rehabilitación del parabús de Eje Central; del primer elemento en México-Tenochtitlan; para el suministro de las estelas informativas.

Para la colocación de elementos de confinamiento, el primer tramo en el que se realizó fue el que apenas se inauguró, en el tramo D.

Respecto a Pantitlán a la parte que conecta con San Lázaro, esa fue la parte que primero se colocó los elementos y, posterior a esto, pues en cuanto terminemos lo que es el balizamiento general, se colocarán las piezas siguientes.

Indicó que en la estación de México-Tenochtitlan, ya fue colocada la Estela que falta rehabilitar las jardineras.

Para el caso de la estación de Expo Reforma agradeció el apoyo de la Autoridad del Centro Histórico por su intervención para el colocado de las guarniciones,





porque estaba muy cerrado el carril adyacente, no podían trabajar y dar servicio en esta plataforma para que no se detuviera la operación.

Refirió que la estación de Voca 5, también ya está por concluirse, faltan detalles. Y ya van con el balizamiento a esa altura de Vocacional 5, por Ayuntamiento.

### **Comisión Federal de Electricidad**

Se informó que en este periodo, hubo cero números de robos registrados en su infraestructura; 43 bóvedas atendidas con acciones de desagüe, ocho atenciones a fallas de suministro de energía eléctrica; cuatro tapas de registro de bóvedas reparadas; cinco obras de mantenimiento que implicaron el rompimiento de la vía pública.

Se resaltó que ya se traían varias semanas en donde sí estaban reportando robo a su infraestructura por parte de CFE, y en esta quincena se logró que no hubiera ningún robo.

Se mostraron los anexos con el detalle de los trabajos realizados.

### **Comisión Nacional de Vivienda**

**Lic. María Josefina Garcés Gracida (CONAVI):** Informó el avance de las obras a su cargo.

Indicó que en Magnolia 162, tienen un 65 por ciento de avance; en Manzanares un 45 por ciento; Mina 106, apenas alcanzaron el 50 por ciento; Pensador Mexicano está en el 85 por ciento; y Soledad, en un 25 por ciento.

Indicó que es posible que el próximo mes estarían cerrando al menos Pensador Mexicano.

Precisó que en Magnolia están en la reintegración de viguerías en todo lo que son las techumbres, así como la reintegración de ladrillos en azoteas.

Manzanares 21, continúan en algunas viviendas todavía con retiros de aplanados; y ya están concluyendo algunas viviendas con algunos acabados en cuanto a pisos, reintegración de muros y reintegración de las azoteas.

Mina 106, se colocó sardinel en muro de colindancia poniente, así como los aplanados en pretil; se colocaron apuntalamientos en departamentos, ya que se está haciendo la liberación de aplanados para arreglar las caras de las grietas.

Pensador Mexicano, se aplicaron tratamiento anti insectos xilófagos en vigas; la reintegración de la gualdra. Con esto se está reintegrando una lámina galvanizada que se tuvo que pintar, así como la reintegración de sillares de cantera.

En Soledad, continúan con el apuntalamiento de las viviendas para poder empezar a hacer las aberturas que se tienen que hacer para poder colocar los contrafuertes.



**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Comentó que cualquier situación que tengan se avise para apoyar y que si están de acuerdo, cuando esté la conclusión de obra, se les ayude también a comunicar la información.

**Lic. María Josefina Garcés Gracida:** Comentó que posiblemente el próximo mes se hará un recorrido con las autoridades de Cultura, así como el Subsecretario, de la reconstrucción, extendió una cordial invitación para que la ACH los acompañe.

### **Secretaría de Cultura Federal**

**Arq. Elisa Ruiz Covarrubias (Secretaría de Cultura):** Informó el avance de los trabajos que realizan en la Catedral al 24 de julio.

Comentó que de las tres obras que tienen en mantenimiento a sistema de pilotes de control en conjunto llevan un avance de 91 por ciento, lo único que tienen pendiente es concluir la renivelación de la capilla de Ánimas del Eje Norte- Sur.

Respecto a la radicación de flora parásita y calafeteo de grietas indico que llevan un avance físico del 92 por ciento, que lo que queda pendiente por ejecutar es la reintegración de la balaustrada de la linternilla y afinar el piso de la linternilla como tal, que prácticamente ya están por concluir.

Sobre la reubicación energética y sistema pararrayos, indicó que tienen un avance del 98 por ciento, pendiente la iluminación de la linternilla de la cúpula. Preciso que ya está prácticamente instalado, lo único que se está haciendo son pruebas que esperan concluir esta semana.

Agradeció el apoyo de la Autoridad del Centro Histórico por un tema que vieron el jueves que está relacionado con el descenso de la capilla de Ánimas.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Preguntó si se tiene preparado algún evento para la inauguración de los trabajos una vez que concluyan, en razón de que se tiene programado para el 13 de agosto lo del Corredor Arqueológico, para en su caso incorporarla.

**Arq. Elisa Ruiz Covarrubias:** Comentó que se tiene previsto el 15 de agosto, precisó que no como Secretaría sino que se tiene la visita del Cardenal. Que sin embargo, se puede platicar y verse con el Arq. Balandrano, indicó que ya el lunes empiezan a desmontar andamios.



**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Comentó que buscaría al Arq. Arturo Balandrano para ver si está de acuerdo para incorporarla a las actividades del 13 de agosto.

### **Instituto Nacional de Antropología e Historia**

**Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH):** Informó sobre las solicitudes y solicitudes otorgadas que se tuvieron en el periodo quincenal.

Indicó que tuvieron 16 solicitudes de autorización.

República de Honduras número 19, que es la instalación de una escultura.

El primer Callejón de Mesones número 7, colocación de enseres.

Leandro Valle sin número, cambio de puestos, rehabilitación a instalaciones sanitarias.

16 de Septiembre 79, colocación de enseres; Torres Quintero sin número, cambio de pavimento, rehabilitación de fuentes y reemplazo de herrería; para Humboldt 26, colocación de enseres; Tacuba 53, restauración, recuperación y modificación y ampliación de un inmueble; Tacuba 85, colocación de enseres de vía pública; Isabel la Católica 25, se va a instalar un andamio para retiro de anuncios; 16 de Septiembre 45, colocación de enseres de vía pública; Leandro Valle número 4, trabajos de adecuación; Independencia 68, colocación de enseres de vía pública; 16 de Septiembre 56, limpieza de fachada; Regina 31, colocación de enseres de vía pública; Regina 7, colocación de enseres de vía pública y Palma número 13, retiro de recubrimiento de mármol y restitución de cantería de la fachada de planta baja. Esas son las solicitudes de autorización.

Respecto a las solicitudes otorgadas indicó que fueron 41.

Regina 27-A, colocación de enseres; Motolinia 33, colocación de enseres; Motolinia 33-A, colocación de enseres; Regina 17-C, colocación de enseres; Francisco I. Madero 14 F, G, colocación de enseres; Motolinia 32-A, colocación de enseres; Regina 46-A, colocación de enseres.

Varias calles del Centro Histórico, señalética; Tacuba número 5, colocación de malla; 5 de Mayo número 2, trabajos de complementación de museografía; República de El Salvador 20, prórroga de una autorización; José María Pino Suárez, prórroga de autorización; Filomeno Mata 6, retiro de pintas vandálicas; Regina 39-A, colocación de enseres; Artículo 123, 25-A, colocación de enseres; Francisco I. Madero 14 colocación de enseres; 5 de Mayo 50, colocación de enseres; 5 de Mayo 52, colocación de enseres, Gante 11, colocación de enseres; Bolívar 24, colocación de enseres; Dolores 27-A, colocación de enseres; República de Brasil 39-4, colocación de enseres; 5 de Mayo 40, colocación de enseres; Primer Callejón de Mesones 5-C, colocación de enseres; Dolores 16, colocación de enseres; Motolinia 31, colocación de enseres; 16 de Septiembre 26,



también colocación de enseres; Eje 1 Poniente Guerrero 81, obra nueva de construcción de edificio de vivienda.

Riva Palacio 46, conservación de muro; San Ildefonso 38, trabajos de mantenimiento; 16 de Septiembre 61, cambio de cortina metálica; Bolívar 105, trabajos de mantenimiento; Isabel la Católica 94, demolición; República de Brasil 104, demolición parcial; República de Brasil 106, demolición total; Dolores 20, colocación de enseres; Motolinia 31-A, colocación de enseres; avenida Juárez 38, colocación de enseres; Filomeno Mata 15, colocación de enseres; Motolinia 34, colocación de enseres e Independencia 26, también colocación de enseres.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Agradeció y pidió a la subdirectora de Comunicación de ACH, Alma Suárez, que por favor, en coordinación con Krystian se comuniquen los avances del Programa de Ciudad de México al Aire Libre.

Por otro lado, pidió dar seguimiento de todas las obras aprobadas en la matriz de obras irregulares para el uso de todas las dependencias que dan permisos de obra en el Centro.

### **Fideicomiso Centro Histórico**

**Arq. Javier Olmos Monroy (FCH):** Informó sobre los avances de las obras que lleva el Fideicomiso Centro Histórico.

Templo de San Juan de Dios y el del Templo de Santa Catarina, los cuales corresponden al convenio de coordinación INAH-Fideicomiso Centro Histórico, ambos inmuebles de monumentos históricos están en proceso todavía.

En el caso de Santa Catarina se suspenderán los trabajos dos semanas por un caso de COVID entre tanto el personal de obra como el de gabinete.

Por otro lado, informó que se lleva a cabo también la rehabilitación y puesta en valor del espacio público Jardín Regina, igualmente sobre el Corredor San Jerónimo se lleva a cabo trabajos.

Comentó que estos dos proyectos tienen un plazo de ejecución que culmina en este mes de julio, por lo que en la próxima semana estarán realizando visita para revisar la conclusión de estos trabajos.

Respecto a la señalética para el Centro Histórico en Perímetro "B", esta corresponde al igual que en los proyectos de Jardín Regina y Corredor San Jerónimo, al convenio que se tiene con el Fideicomiso F-54 de SEDUVI, mediante el cual se tienen los recursos.

La señalética para el Centro Histórico está en proceso, se está avanzando, indicó que la señalética se abarca principalmente la zona oriente del Perímetro "B" del Centro Histórico.



Indicó que se están realizando los recorridos para ubicar en cada una de los puntos de este sector del Centro Histórico la colocación de los elementos de señalética. Comentó que avance está en el troquelado en trabajo al taller para generar estos elementos.

Precisó que también existe otra parte de señalética, la que corresponde al convenio con Secretaría de Obras y Servicios, en la cual ya se ha avanzado, ya se realizó la contratación y se están haciendo recorridos para ubicar los elementos. Mencionó que se abarcará principalmente la zona sur del Perímetro "B" que son las zonas donde se ubica el Corredor Regina, San Jerónimo y se incluye la señalética del Barrio Universitario. Comentó que han tenido ahí algunas reuniones con las autoridades de la UNAM para determinar las estelas como principales elementos que se van a colocar en el Barrio Universitario.

Respecto al Corredor arqueológico, motivo del convenio de colaboración entre la Autoridad del Centro Histórico con el Fideicomiso Centro Histórico donde están incluidos los proyectos construcción de escalera de acceso al Templo de Ehécatl la obra que está en proceso.

La construcción de una nueva reja perimetral en el Templo Mayor también en proceso, los trabajos están desarrollándose en taller con la fabricación de los elementos de la reja.

La rehabilitación de las ventanas arqueológicas ubicadas en calle República de Argentina. Son cuatro ventanas que se están rehabilitando en este proyecto está en proceso con un importante avance, indicó que tanto la escalera de acceso al Templo de Ehécatl como el mantenimiento y rehabilitación a ventanas arqueológicas se entregarán el 13 de agosto.

Sobre los puestos de periódicos, comentó que están en fabricación para su posterior ubicación en distintos puntos del Centro Histórico.

Informó que se tuvo ayer un recorrido con los ingenieros de CFE y Autoridad del Centro Histórico para corroborar las acometidas eléctricas para cada uno de los puestos.

Comentó que se revisará ese tema, en virtud de que refiere la Comisión Federal de Electricidad que para poder tener estos trabajos requiere contratarse directamente por parte del Fideicomiso 54, lo que se está revisando para ver la posibilidad de que se encuentren como fue previsto, contar con las acometidas antes a la ubicación de los puestos, del cambio de estos puestos de periódico.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Comentó que sobre lo de los puestos de periódicos, SEDUVI indicó que debía considerar el Fideicomiso hacer la solicitud para las acometidas de CFE.



**Arq. Javier Olmos Monroy:** Respondió que ya están solicitadas, que, sin embargo, ayer se tuvo un recorrido con los compañeros de CFE donde indicaron que la contratación de los servicios tendría que realizarla directamente el F-54 a CFE, es el tema que se está revisando porque indican que se tendría que facturar o tendría facturar directamente quien los contrata. Que para ello se tuvo comunicación con el licenciado Fernando Ricalde para exponer esta situación y se está revisando para ver la procedencia de este asunto.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** preguntó si ya salió el permiso de los puestos tipo "C".

**Arq. Javier Olmos Monroy:** Indicó que el tema lo ha comentado el arquitecto Martín Gómez Tagle, que tendrá que ser solicitado mediante oficio a INAH, a la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, la cual se estará realizando hoy o mañana, mencionó que efectivamente cuentan con la autorización de los prototipos A y B, pero no del tipo C que es el tipo grande.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Pidió que una vez que tengan el oficio se le comparta para darle seguimiento con Valeria del INAH.

### **Comisión para la Reconstrucción**

**Ing. Christian Enrique Magaña Rodríguez:** Informó del seguimiento de los inmuebles de reconstrucción que están dentro del área de la Autoridad del Centro Histórico.

Mencionó que de inmuebles multifamiliares Callejón de la Igualdad 32, el inmueble todavía se encuentra en proceso de (...); Marcos Sterling número 34 se encuentra en obra y lleva un avance físico del 24.32 por ciento.

Revillagigedo 78 se encuentra todavía en proceso de (...)

Cerrada de Agustín Delgado 11-A, se encuentra en obra y lleva un avance físico del 64.

San Antonio Abad 37, el inmueble todavía se encuentra en proyecto.

El sexto inmueble, actualmente se encuentra en una conciliación social ya que hay un desacuerdo condominal donde unos condóminos sí solicitan la intervención de la reconstrucción y otros condóminos no están de acuerdo.

Riva Palacio de vivienda multifamiliar, el punto siete, el inmueble no se intervendrá por una falta de un acuerdo familiar.



Templo de San Fernando Rey, el inmueble se encuentra en obra y se tiene un avance de 18 por ciento.

### **Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa**

**Arq. Eduardo Zamora Camacho (ILIFE):** Informó del avance de sus obras con corte al 23 de julio.

Instituto de Educación Superior de la Ciudad de México “Rosario Castellanos Campus Justo Sierra” con un avance del 98.10 al día 23 de julio, la Escuela Secundaria Adriana García Corral en su segunda etapa se ha concluido, tenemos el 100 por ciento y a partir de la siguiente semana, del 2 de agosto se iniciará la tercera etapa que corresponde a acabados.

En la Escuela Primaria Francisco González Bocanegra también se han concluido los trabajos.

### **Instituto de Vivienda**

Se reportaron siguientes avances: 2 de Abril 42 que está en proceso de obra, tiene un 70 por ciento de avance; Academia número 33, 86 por ciento; Arcos de Belén está concluida; Eje 1 Poniente 88 por ciento; Eje 1 Poniente 110, está concluida; Magnolia 12, 91 por ciento; República de Argentina 58, por iniciar; Argentina 87 concluida y República de Perú 40, en proceso 93.47; Allende 46, concluida; Lerdo 12, Pedro Moreno, Talavera, Violeta número 15 y Pedro Moreno 156, están por iniciar obra. Y Lecumberri número 66 y Belisario 78, están concluidas, así como Nacional número 57 en la Morelos en 85 por ciento de avance de obra.

### **Procuraduría Social**

**Ing. Claudia Espíndola Espinosa (PROSOC):** Informó de los avances en sus distintos frentes.

Con respecto al avance del ejercicio todavía de 2020, indicó que han tenido muchas complicaciones, que no han podido terminar las siete unidades que todavía tienen pendientes., mencionó que tienen 37 obras terminadas entre Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, son siete unidades las que hacen falta por diversos temas administrativos. Esperan en este mes lograr cerrarlas para ya enfocarse de lleno el ejercicio 2021.

De 2021, indicó que al día de hoy, tienen en la Alcaldía Cuauhtémoc 13 unidades y siete unidades en Venustiano Carranza, lo que nos da hasta el día de hoy 20 unidades ya beneficiadas, precisó que no es el padrón definitivo, que siguen haciendo Asambleas y el siguiente mes presentarán el padrón ya de 2021.



En cuanto al avance de las obras, informó que en Cuauhtémoc solamente tienen al día de hoy Luis Moya 115, en proceso, se está haciendo trabajos de infraestructura eléctrica y tiene un avance del 95 por ciento, República de Venezuela 77 se está impermeabilizando y el avance es del 70 por ciento.

En la Alcaldía Venustiano Carranza: Corregidora 140, esa obra ya está finalizada, se intervinieron trabajos de escaleras, Nacional 52 está al 40 por ciento de avance, se están haciendo trabajos de infraestructura hidráulica; Nacional 32 lleva un avance del 95 por ciento, se están haciendo trabajos de infraestructura hidráulica; asimismo, Jardineros número 9, se está interviniendo con infraestructura hidráulica, lleva el 95 por ciento de avance y Circunvalación (...) ya está terminada, se hicieron trabajos de pintura.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Preguntó que cuando tienen pensado concluir las siete que faltan de 2020.

**Ing. Claudia Espíndola Espinosa (PROSOC):** Indicó que tuvieron algunos problemas, mencionó que el prestador de servicios que llevaba las obras falleció, que se están haciendo las gestiones administrativas para que vuelva a asignarse otro nuevo prestador.

Mencionó que la obra de Libertad es muy compleja, que se están interviniendo trabajos de escaleras, que esa obra es muy tardada, que aparentemente están tardando dos meses por escalera. Que si se logra entrar esta o la siguiente semana se estarían acabando ya en dos meses aproximadamente, ya todo el listado del 2020.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** precisó que lo comentaba para ver si se realizaría algún tipo de evento en el que participe también la Procuradora para decir todo el trabajo que se hizo del RIPUH en el 2020 e ir coordinando o preparando un evento.

**Ing. Claudia Espíndola Espinosa:** Indicó que estiman que sea como en mes y medio, dos meses de cerrar esa unidad, todas las otras unidades, las seis, esperan que en el siguiente mes ya puedan estar concluidas 100 por ciento.

Por otro lado, comentó que ya se están realizando las asambleas del perímetro que corresponde a Barrio Adentro, entre esas la de Pensador Mexicano 11, pero aún no se ponen de acuerdo los vecinos.

**Agencia Digital de Innovación Pública**





**Ing. Carlos González Armenta (ADIP):** informó el avance de las obras en las que están trabajando.

Referente al avance al Ducto Maestros Santa María la Redonda, indicó que tienen un avance actual del 98 por ciento, que están a punto de concluir, lo mismo en el Ducto Maestro Balderas, un avance actual del 93 por ciento.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Agradeció la atención de lo de Brasil que se movieron tantito las placas y acudieron a acomodarlas.

## C-5

**Ing. Jesús Arévalo (C5):** Informó que a esta quincena del 12 al 23 de julio tuvieron seis cámaras con falla o intermitencia y han tenido dos cámaras con mantenimiento, reparación de su infraestructura.

## SSC-Tránsito

**Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito):** Informó que en el periodo quincenal en lo relativo a las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo tuvieron 87 de mantenimiento correctivo y 21 de mantenimiento preventivo, lo que arroja un total de 108 acciones durante la quincena que está terminando.

Por otro lado, comentó dos puntos importantes: el primero de ellos y que lamenta es lo que acaba de ocurrir hace unas horas en República de Honduras y República de Brasil por el choque que ocurrió cuando no hay un equipo, un dispositivo de control de tránsito, que regule el movimiento de los vehículos. Mencionó que su Secretario y Director General dieron la instrucción para que se tomen cartas en el asunto, de antemano agradeció al maestro Jaral y a Carlos Hernández que les han estado ayudando a hacer los *link* y en ese momento se está entrevistando al ingeniero Enrique Yniesta Olaya, que es el Director de Semáforos con la empresa *Gao Valle* con la finalidad de que puedan atender la problemática de los ductos de Telmex por los cuales les podrían permitir llevar sus línea de comunicación y fibra óptica para poder echar a andar los equipos de semáforos, recordó que cuando las empresas de SACMEX y SOBSE terminaron sus acciones de mejoramiento de la calle de República de Brasil, no tomaron en cuenta la infraestructura de comunicación de semáforos y dejaron ahogados sus ductos o rotos y ya no tuvieron comunicación.



Reiteró que el gasto que se está haciendo es costo corriente del mantenimiento de semáforos porque ya no había otra forma de poderlo reestablecer, resarcir y en caso de que no tuvieran algún elemento que les pudiera solucionar el problema para poder comunicar los semáforos tendrían que hacerlo de manera de tendido aéreo, lo que ya no va con la dinámica y el nuevo proyecto de movilidad del Centro Histórico.

Indicó que atendiendo la eventualidad y la urgencia de los semáforos en un rato el ingeniero Yniesta nos podría informar y se lo voy a comunicar al maestro Jaral para que nos apoye en lo que pueda ser necesario para que con Telmex se pueda abrir los registros que están soldados, las tapas de su registro y poder comunicar las líneas de fibra óptica y de energización de los semáforos que deberán echarse a andar durante el transcurso de esta semana.

Respecto a la segunda parte pidió si les pudiera compartir los planos de la obra inducida de la obra que se está iniciando en la calle de Tacuba y 5 de Mayo porque carecen de ellos e igualmente en República de Chile o República de Brasil para anteponer posibles daños o posibles eventualidades de la infraestructura para comunicar los semáforos, poder atender de manera anticipada dicha situación.

**Ing. Ricardo Jaral Fernández:** Indicó que del primer tema, a las 12 tienen un recorrido con ellos, con gente del ingeniero Yniesta y con Telmex en Brasil y recorrido también con Tránsito, lo cual ya se avisó al ingeniero Yniesta, mañana a las 10 en Tacuba y 5 de Mayo, indicó que en breve dará el punto de la cita.

## **Incidencias y turnos**

**Los detalles de estos reportes se pueden consultar en las matrices respectivas incluidas en la presentación:**

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

## **Turnos**

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Indicó que a la fecha se tienen registrados 59 solicitudes y pidió se incluyan las recién solicitadas en esta reunión.

Mencionó que quedaron atendidos una solicitud de la Autoridad a servicios urbanos para quitar las lonas que estaban en mal estado, que ya también fue



atendido, también se hizo el recorrido de México-Tenochtitlán, en proceso todavía lo de la calle de Roldán.

### **Turnos nuevos**

- ❖ ACH a SACMEX- construcción para que se realice una supervisión antes de que salgan de República de Chile y San Hipólito para que se chequen todas las conexiones de agua potable y de drenaje a fin de verificar que estén debidamente conectados y lo informen a la Mesa. (ACH se encargará de Zarco).
- ❖ SACMEX-Drenaje a SACMEX-construcción para que se verifique el funcionamiento de los accesorios hidráulicos.
- ❖ ACH a SACMEX para que se cheque la reconexión que se hizo de drenaje frente al número 42 de República de Brasil, dado que las luminarias están intermitentes en el tramo entre Colombia y República de Bolivia.
- ❖ ACH a FCH para que comparta el oficio que remitirá a la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH para la autorización del prototipo de puesto de periódico tipo C, a fin de dar seguimiento.
- ❖ Tránsito a SOS-DGOIV solicita se le compartan los planos de la obra inducida de las obras que se está iniciando en la calle de Tacuba y 5 de Mayo, así como la de República de Chile y República de Brasil.
- ❖ Tránsito a ACH y a Telmex para que se realice recorrido en República de Brasil con la finalidad de ver la posibilidad de utilizar la infraestructura de Telmex para colocar la infraestructura de semáforos.
- ❖ ACH a SOS-DGOIV solicita se considere la intervención menor del módulo de policía ubicado en República de Chile esquina Mariana R. del Toro Lazarín.
- ❖ ADIP a ACH solicita le apoye convocando a un recorrido a las instancias que corresponda para poder instalar puntos WiFi en el Zócalo, La Alameda y Plaza Vizcaínas.

### **Incidencias**



**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Indicó que se han vertido 659, de las cuales se han atendido 548, están en proceso 12 y pendientes 99.

Preguntó si la que reportó el Jefe Pegaso se arregló, la de los registros que tenían unas tapas de plástico para que la gente no se cayera ahí en Izazaga.

**Ing. Ricardo Jaral Fernández:** Indicó que los están construyendo.

## Acuerdos

SACMEX-Construcción realice una supervisión antes de que salgan de República de Chile y San Hipólito para que se chequen todas las conexiones de agua potable y de drenaje a fin de verificar que estén debidamente conectados y lo informen a la Mesa. (ACH se encargará de Zarco). Y se verifique el funcionamiento de los accesorios hidráulicos.

SACMEX-Construcción verifique la reconexión que se hizo de drenaje frente al número 42 de República de Brasil, dado que las luminarias están intermitentes en el tramo entre Colombia y República de Bolivia.

FCH comparta el oficio que remitirá a la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos del INAH para la autorización del prototipo de puesto de periódico tipo C, a fin de dar seguimiento.

SOS-DGOIV comparta a Tránsito los planos de obra inducida de las obras que se está iniciando en la calle de Tacuba y 5 de Mayo, así como la de República de Chile y República de Brasil.

ACH realizará recorrido con Tránsito y Telmex en República de Brasil con la finalidad de que Tránsito pueda utilizar la infraestructura de Telmex para colocar la infraestructura de semáforos.

ACH y Secretaría de Cultura se realice consulta al Arq. Arturo Balandrano la posibilidad de incluir en las actividades previstas para el 13 de agosto del Corredor Arqueológico la incorporación de las obras de la Catedral.

**Mtra. Dunia Ludlow Deloya:** Agradeció la participación de los presentes y citó a la próxima Mesa el 10 de agosto a las 10:30 horas.

## Asistencia



No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
1	Alcaldía Cuauhtémoc	<b>Lic. Patricia Ramiro Juárez</b> Coordinadora Territorial	No se pudo conectar
2	Alcaldía Venustiano Carranza	<b>Arq. Graciela Martínez Ortega</b> Directora de Sustentabilidad y Mejoramiento Urbano e Impacto Ambiental <b>C.P. Arturo Salmerón García</b> Director de Servicios Urbanos	
3	Sistema de Aguas de la CDMX <b>SACMEX</b> Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje	<b>Ing. Rodolfo Barrón Méndez</b> Jefe de la Oficina de Rehabilitación Centro	
4	Sistema de Aguas de la CDMX <b>SACMEX</b> Dirección de Construcción	<b>Ing. David Marcelo Ayala</b> Subdirector de Construcción, Reparación y Conservación de Infraestructura para la Potabilización y Calidad del Agua	
5	Secretaría de Obras y Servicios <b>DGOIV</b>	<b>Arq. Billie Loan Albino</b> Subdirector de Construcción de Obras de Infraestructura Vial A2 <b>Ing. Daniel Ehécatl Ruvalcaba Argueta</b> Supervisor Interno	
6	Secretaría de Obras y Servicios <b>DGCOP</b>	<b>Arq. Graciela Duarte Calixto</b> JUD Supervisión de Construcción C2	
7	Secretaría de Obras y Servicios <b>SOS-DGSUS- Alumbrado Público</b>	<b>Arq. Matilde González Millán</b> JUD de Supervisión de Obra de Alumbrado Público	No se pudo conectar
8	Secretaría de Obras y Servicios <b>SOS-DGSUS- Recolección Zona I</b>	<b>Jesús Cruz Berros</b> JUD de Recolección Zona 1	



9	<b>Sistema de transporte colectivo</b> <b>Metro</b>	<b>Carlos Segura García</b> Asesor	
10	<b>Metrobús</b>	<b>Ing. Karina Valadez Domínguez</b> <b>Responsable de Línea 4</b>	
11	<b>Instituto Nacional de Antropología e Historia</b> <b>INAH</b>	<b>Lic. Mauricio Guerrero Loa</b> Asesor Legal de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos	
12	<b>Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura</b> <b>INBAL</b>	<b>Arq. Dolores Martínez Orralde</b> Subdirectora General del Patrimonio Artístico Inmueble	No se pudo conectar
13	<b>Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda</b> <b>SEDUVI</b>	<b>Dr. José Martín Gómez Tagle Morales</b> Director de Patrimonio Cultural Urbano y de Espacio Público <b>Arq. Ana Lara</b>	No se pudo conectar
14	<b>Comisión Nacional de Vivienda</b> <b>CONAVI</b>	<b>Lic. Josefina Garcés Gracida</b> Subdirectora de Proyectos	
15	<b>Comisión para la Reconstrucción</b>	<b>Lic. Christian Enrique Magaña Rodríguez</b>	
16	<b>Fideicomiso Centro Histórico</b> <b>FCH</b>	<b>Arq. Javier Olmos Monroy</b>	
17	<b>Secretaría de Cultura Federal</b>	<b>Arq. Elisa Ruiz Covarrubias</b> Directora de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural	
18	<b>Instituto de Vivienda de la Ciudad de México</b> <b>INVI</b>	<b>Arq. Alejandra Moller de la Fuente</b> Subdirectora de Proyectos Técnicos <b>Arq. Vanessa Villaseñor</b>	
19	<b>Procuraduría Social</b> <b>PROSOC</b>	<b>Ing. Claudia Espíndola Espinosa</b> Asesor Técnico	



20	<b>Instituto Local para la Infraestructura Física Educativa</b> <b>ILIFE</b>	<b>Arq. Eduardo Zamora Camacho</b> Subgerente de Certificación de Obra	
21	<b>Secretaría de Medio Ambiente</b> <b>SEDEMA</b>	<b>Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo</b> Subdirector de Licencia Ambiental Única y Registros Ambientales	
22	<b>Comisión Federal de Electricidad</b> <b>CFE</b>	<b>Ing. Mario Meraz Flores</b> Jefe de Departamento de Líneas y Redes <b>Ing. Luis Ramón Hernández</b>	No se pudo conectar
23	<b>TELMEX</b>	<b>Ing. Omegar Martínez</b>	
24	<b>Agencia Digital de Información Pública</b> <b>ADIP</b>	<b>Ing. José Luis Cuevas Morales</b> Subdirector de Proyectos de Infraestructura Tecnológica <b>Ing. Carlos González Armenta</b>	
25	<b>Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX</b> <b>C- 5</b>	<b>Ing. Jesús Arévalo</b>	
26	<b>SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito</b>	<b>Ing. Juan Francisco Padilla Martínez</b> Asesor Técnico	