



MINUTA

Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras

26 de diciembre de 2023

▪ **Orden del día**

- Inicio de la sesión
- Reportes por dependencia
- Turnos e Incidencias Urbanas
- Asuntos generales
- Cierre de la sesión

▪ **Reportes por dependencia**

- Autoridad del Centro Histórico
- Alcaldía Cuauhtémoc
- Sistema de Aguas de la Ciudad de México
 - Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje
- Secretaría de Obras y Servicios
 - Alumbrado Público
 - Subdirección de Limpieza Zona Centro
- Sistema de Transporte Metro
- Fideicomiso Centro Histórico
- Instituto Nacional de Antropología e Historia
- Instituto Local de Infraestructura Física Educativa



Lic. Rosa María Zabal Cortes (ACH): Dio la bienvenida a nombre a la vigésima sexta Sesión de la Mesa Interinstitucional de Infraestructura y Obras

Reportes

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

Autoridad del Centro Histórico

Arq. Víctor Manuel Hernández (ACH): Con respecto a Autoridad, esta quincena se tuvieron 27 atenciones de incidencias y se atendieron dos plazas con apoyo de Justicia Cívica, de los infractores. Las actividades consistieron en la colocación de 15 vinilos en puestos de periódicos ubicados en diferentes puntos del Centro Histórico. La demolición de tres metros cuadrados de piso de recinto, excavación de un metro cúbico, armado de varilla de media, colado de 1.5 metros cúbicos de concreto, descimbrado y revestimiento de la base de la escultura que se colocará en Madero e Isabel la Católica; asimismo, se retiraron dos bolardos en San Jerónimo esquina Pino Suárez para los nuevos metrobuses de la Ruta Sur. A continuación, están las gráficas de esos trabajos, los vinilos, el proceso de la elaboración de la base de la escultura, el apoyo de las personas de Justicia Cívica. En una jornada hubo una nada más y en la siguiente jornada hubo 11 infractores. Cerrando el año la Autoridad del Centro Histórico atendió dos mil 496 incidencias, tuvo 35 atenciones a parques, plazas o áreas verdes con apoyo de Justicia Cívica. Eliminó mil 428 metros cuadrados de grafiti, eso es principalmente en Santa María la Redonda, que es el triangulito que se forma ahí. Se tuvieron 106 riegos de áreas verdes.

Alcaldía Cuauhtémoc

Lic. Bertha Hernández Martínez: Empezamos con los indicadores de drenaje. Se llevó a cabo una reparación de fuga, 32 metros de desazolve de tubería, desazolve de atarjea 160 metros. En parques y jardines en riego cuatro mil 600 metros cuadrados, poda de pasto cinco mil 800 metros cuadrados, cultivo 955 metros cuadrados, poda de seto mil 228 metros. Limpieza y recolección. En barrido diario 283 kilómetros, en recolección orgánica domiciliaria 674.8 toneladas, recolección inorgánica domiciliaria mil 503.9 toneladas, en recolección de tiraderos clandestinos 524.4 toneladas. En alumbrado se sustituyeron dos luminarios y la reconexión de un circuito. En arbolado urbano se llevó a cabo el derribo de tres sujetos. Se mostraron anexos con ubicaciones y fotografías.

Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Drenaje

El avance de trabajo, se atendieron 440 metros de atarjea con un acumulado de 13 mil 450; seis pozos de visita con un acumulado de 238; nueve rejillas de piso con un acumulado de



237; nueve coladeras pluviales con un acumulado de 218 y 26 metros de albañal con un acumulado de mil 018 metros cuadrados. Se mostraron anexos con ubicaciones y fotografías.

Secretaría de Obras, Alumbrado Público

Se informó que en este periodo se atendieron dos mil 741 luminarias reparadas en el Perímetro A del Centro Histórico. Se mostraron anexos con ubicaciones y fotografías.

Secretaría de Obras, DGSUS, Subdirección de Limpieza Zona Centro

C. Jesús Cruz Berros (DGSUS): Las actividades realizadas del 11 al 24 de diciembre de 2023. Se realizó barrido manual en guarnición de 12 mil 312.160 kilómetros; barrido mecánico de mil 279.040 kilómetros; recolección de residuos sólidos 10 mil 179 metros cúbicos; recolección de tierra 114.25 metros cúbicos; lavado de mil 120 papeleras; lavado de plazas y corredores en 635 mil 387 metros cuadrados; un lavado diario de 18 sitios críticos; 855 sitios en promedio en la quincena; recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos; 350 tiraderos promedio en la quincena; retiro de tres mil 726 piezas de chicles; eliminación de 239 metros cuadrados de grafiti; retiro de dos mil 974 piezas de propaganda; acciones de acompañamiento a invitación de personas en situación vulnerable en el periodo del 11 al 20 de diciembre

Sistema de Transporte Colectivo Metro

El Metro reporta, de sus 75 escaleras eléctricas ubicadas en el Centro Histórico, seis fuera de servicio por remodelación o por mantenimiento y en atención a sus elevadores que tiene 19 en el Centro Histórico, en las estaciones del Centro Histórico, todos están funcionando.

Fideicomiso Centro Histórico

Arq. Eduardo Lizama: Respecto a los convenios de participación conjunta con el F/54, ya habíamos reportado que el contrato de la colocación del elevador del Teatro Esperanza Iris ya fue entregado. Respecto a los demás contratos no se reporta un avance, más sin embargo, cabe mencionar que para el proyecto del Callejón de Leandro Valle ya se liberó el frente derivado de que habían recibid. Ya hoy la empresa retoma los trabajos. También en caso de Xochiquétzal se retoman también las actividades, por lo que en la siguiente Mesa de Infraestructura se va a reportar el avance respectivo. Del Programa Nacional de Reconstrucción también se reportan los avances para el contrato del Templo de nuestra Señora de Loreto que se había reportado 73, manifestaron un avance del 87. Para el contrato del antiguo Colegio de Cristo se reporta un avance del 85; el Templo de Santa Catarina Mártir ya se encuentra al 100 por ciento, ya se finalizaron los trabajos. De igual manera para el Templo de la Profesa, así como Casa Conde de Regla en su quinta etapa y por último, el Templo de la Santísima Trinidad también ya se encuentra al 100 por ciento. Para el contrato de San Lorenzo Diácono y Mártir, igual, el contrato ya se encuentra ejecutado al 100 por ciento. El Templo de la Soledad y de la Santa Cruz al 79 por ciento y el Templo de Santo Domingo al 100 por ciento. Para arreglo de fachadas, igual, se reporta que las fachadas ubicadas en República de Venezuela 18, República de Ecuador 90, República de Perú 96,



Montero 7, Alarcón 17 y Soto 164 ya fueron intervenidas en su totalidad. Para el contrato de conservación y restauración del paisaje histórico urbano de la colonia Guerrero e inmuebles puntuales en el Centro Histórico, con ubicación en las calles Héroes 35, 43, 60, 88, 118 a 120, Magnolia 49, 151 y Violeta 47, 54 y 60 se reporta un avance físico del 58 por ciento.

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Se informa en esta quincena 16 solicitudes de autorización de obra para inmuebles en el Centro Histórico, no tenemos ninguna solicitud de colocación de enseres. Se otorgan las 16 autorizaciones de obra para inmuebles en el Centro Histórico y no hay ninguna autorización de enseres. Tenemos obra mayor en Juárez 22, Juárez 22; obra menor en Balderas 95; Justo Sierra 49, obra menor; en Cuauhtémoc 19 en la colonia Roma, obra menor; Argentina 28, obra mayor; Plaza de la Constitución, Catedral Metropolitana, sin número, obra mayor. Tenemos General Gabriel Hernández número 57 en la colonia Doctores, obra mayor. Mira, tenemos una demolición total. Ayuntamiento 50, obra menor; López 1, obra mayor; Bolivia 16, obra menor; República de Argentina 54, obra mayor; Venustiano Carranza 95, obra menor; Bucareli 43, obra menor; Motolinía 40, obra menor y Callejón de Xicotécatl, obra menor. Todas estas son todavía solicitudes. De las autorizaciones: Héroes 43, obra mayor; Puente de Peredo 14, obra menor; Venustiano Carranza 79, obra menor; 5 de Mayo 2, obra menor; San Ildefonso 33, obra menor; Guatemala 71, obra mayor; Loreto 10, obra menor; Bucareli 80, obra mayor; Balderas 138, obra mayor; Isabel la Católica 21, obra mayor; Isabel la Católica 32, obra menor; Guatemala 20, obra menor; República de Colombia 15, obra menor; República de El Salvador 43 y 47, obra mayor; Hidalgo 119, obra menor y Victoria 66, obra mayor.

Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa (ILIFE)

Arq. Eduardo Zamora Camacho (ILIFE): Por parte del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México, con corte al 22 de diciembre tenemos la Escuela Secundaria Diana García Corral con un 83 por ciento de avance y se concluirá este mismo año los trabajos de esa escuela junto con la Escuela Secundaria Héroes de Chapultepec que se encuentra en proceso de reforzamiento y próximamente estaremos reportando también la intervención de un muro que se encuentra en riesgo en la calle de Justo Sierra 49 del Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos. Actualmente se han concluido tres planteles que es la Escuela Primaria José María Iglesias, la Escuela Primaria Margarita Maza de Juárez y la Escuela Primaria Miguel Serrano.

Turnos e Incidencias

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>



Turnos

Lic. Rosa María Zabal Cortes (ACH): Comentó que por lo que respecta al punto de Turnos, al día de hoy se tienen 17 turnos, de los cuales 15 ya atendidos y dos pendientes.

Incidencias

Lic. Rosa María Zabal Cortes (ACH): Indicó que en lo que va del año en la matriz de seguimiento de incidencias urbanas se tiene un total de mil 256, de las cuales 994 se encuentran atendidas y 262 se encuentran pendientes, indicó Mostró la matriz y explicó que en color verde las que están atendidas y en rojo las que están en proceso. Indicó que, de cualquier forma, al final de la mesa les harán llegar las incidencias que se encuentran pendientes de atención, a cada dependencia.

Asuntos generales

Acuerdos

- Que las dependencias en la medida de lo posible, atiendan las incidencias que se les solicita cada mes a través de oficio y las pendientes del 2022.

Lic. Rosa María Zabal Cortes (ACH): Agradeció la asistencia, los reportes, la coordinación y la atención que se da a todas las incidencias y el apoyo que se brinda a esta Autoridad. Dio por finalizada la Mesa y cito el próximo martes 09 de enero del 2024 a las 10:30 horas.