



## MINUTA

### **Undécima sesión ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras**

**12 de marzo de 2019**

#### ▪ **Orden del día**

- Inicio de la sesión
- Reportes por dependencia
- Temas problema
- Asuntos generales
- Acuerdos y cierre de la sesión

#### ▪ **Inicio de la sesión**

La Mtra. Dunia Ludlow, Coordinadora General de la Autoridad del Centro Histórico dio la bienvenida a los asistentes y explicó uno a uno los puntos enlistados en el orden del día.

#### ▪ **Reportes por dependencia**

**ACH (Ricardo Jaral):** Informó que las acciones cotidianas de intendencia continúan dándose al 100 por ciento. Mencionó que en tiraderos clandestinos se recogieron mil 612 metros cúbicos y en tema de limpieza lo barrido en las calles se acumularon 2 mil 199 metros cúbicos.

Sobre la limpieza de grafiti se elaboró una ruta y se trabajó en Avenida 5 de mayo Isabel la Católica, de Izazaga a República del Salvador, e Isabel la Católica de República del Salvador a Tacuba. Solicitó apoyo a SSC especialmente ende las noches que es cuando más se realizan pintas por grafiti. Dio a conocer también el reporte de daño con grafiti a inmuebles catalogados durante la marcha del viernes 8 de marzo. La presentación se hará llegar a la Mtra. Valeria Valero, cuando se hizo la limpieza de la marcha del viernes, estos no se tocaron. En total de limpieza por la marcha fueron 550 metros cuadrados de grafiti que se limpió con thinner, 94 metros cuadrados con pintura esmalte, en inmuebles que no están catalogados y sobre retiro de propagandas y pegatinas fueron 81 piezas.

**ACH: Solicitó trazar un mapa con las calles atendidas sobre grafiti para compartirlo con SSC y que en dichas ubicaciones tengan mayor atención.**

**SACMEX (Gerardo González):** Informó que .

Comentó que el Sistema de Aguas está a un par de semanas de concluir al 100 por ciento todas las metas que acordó con la Autoridad del Centro Histórico. Informó que, a petición de la ACH, se hizo un recorrido con el ingeniero Óscar Cadena, donde se observó que no es posible que entren los equipos hidroneumáticos sobre la calle de Madero y que en la madrugada del día de hoy ya se hizo el desazolve sobre Correo Mayor.



Insistió en el tema de la importancia y la necesidad del certificado notariado de los inmuebles con valor histórico y social, antes de que el Sistema de Aguas inicie sus obras de infraestructura hidráulica.

Recordó a la mesa el tema de la importancia y la necesidad del certificado notariado de los inmuebles con valor histórico y social, antes de que el Sistema de Aguas inicie sus obras de infraestructura hidráulica

**Venustiano Carranza (Elizabeth Moya Vizuelo):** Comentó que, con respecto al tema de desazolve del periodo del 25 de febrero al 3 de marzo, se hicieron 544 metros lineales en sondeo albañal, sondeo de atajeas y sondeo de coladeras pluviales en las colonias Merced Balbuena y Aeronáutica Militar y el Parque

**VC (Amilcar Piña):** Con relación a tiraderos clandestinos, informó que se siguen teniendo los mismos 26, en esta ocasión recolectaron 30.4 toneladas. Mencionó que de la liberación de las cámaras del C-5, se realizaron 13, lo que representa que llegaron a un 54 por ciento. Pidió al C5 que les actualicen información de las que quedan pendientes por liberar.

Con respecto a las luminarias, mencionó que ya están las ubicaciones de dónde se realizaron los trabajos, que en total fueron 275, explicó que el aumento se debió a los trabajos que la Alcaldía está realizando para la entrega del Parque Guadalupe Victoria, dónde intervino para rehabilitar el alumbrado con aproximadamente 232 luminarias.

**Cauhtémoc (Tania Libertad):** Reportó que, en el Centro Histórico, se realizaron cinco desazolves en Centro 3, dos en Centro 2. Y que se realizó mantenimiento urbano en la Plaza de San Salvador el Seco, donde se aplicó pintura de esmalte a herrería, bancas y juegos infantiles, aproximadamente 150 metros. Indicó que se liberaron 29 cámaras, mencionó que estas cámaras las han estado liberando ellos, porque en el listado que proporcionó el C5, la semana pasada, no venían cámaras de Centro Histórico, pero sí de la Alcaldía. Informó que se realizó liberación de fachadas, 12 sujetos forestales, se repararon ocho luminarias. Señaló que encontraron tres tapas faltantes de CFE, las cuáles se ubican en Centro Alameda, una tapa también del Metro que requiere renivelación y retiro de escombros en la calle de Delicias, también en Centro 8. Y dos tapas más de TELMEX en Victoria y Eje Central y otra en Izazaga y 5 de Febrero.

**C-5 (Carlos Tonatiuh Camacho García):** Reportó 50 cámaras con falla intermitente y debido al alto número, revisarán si se debe a alguna falla en especial. No se reportó ninguna cámara vandalizada.

**PGJ (Enrique Castillo Llanos):** Durante la semana del 23 al 2 de marzo, en el perímetro del Centro Histórico se inició una carpeta de investigación producto de robo a medidor de agua; no se reportó ningún delito en cuanto a robo de tapas, coladeras, herrajes y monumentos.

**CFE (Arnoldo Calzadillas Cisneros):** Reportó que el jueves de la semana pasada terminaron la migración de servicios a dependencias en el cuadrante del polígono Reforma en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez,



Cuauhtémoc. Comentó que los usuarios están migrados en servicios como alumbrado público, plazas, jardines de la delegación, C-5, semáforos, etc. Se llevó a cabo una reunión el jueves pasado con todos los representantes de estos servicios y su funcionamiento está en un 100 por ciento. Quedaron pendientes el área de T.V.A y de la empresa IZZI, ya que no tuvieron acercamiento con ellos, por lo que una vez que proceda el desmantelamiento y desenergización de la red antigua se quedarán sin servicio. Comentó que procederán con la sustitución de las tres tapas que reportó la Alcaldía y pidió apoyo nuevamente con el tema de robo de cables.

**SOS (Matilde González Millán):** Reportó en atención a puntos de luz 196 en el Perímetro “A” y 22 en el Perímetro “B” 22. Propuso implementar lo mismo que la Alcaldía Cuauhtémoc sobre hacer un resumen de las incidencias que entregará la próxima semana.

**Iván Padrón Moreno:** Por parte de la Dirección General de Construcción de Obras de Infraestructura Vial se reportó que tienen contemplado terminar los tres cruces que tenían pendientes para esta semana. Trabajan en balizamiento para terminar Eje Central Lázaro Cárdenas de la calle Vizcaínas y del Eje Central esquina con Eje 1 sur a José María Izazaga.

**Policía Auxiliar (José Alberto Delgado Cureño):** No reportaron remisiones por robo a coladera, cableado, sin embargo comentó que se han reportado diversos puntos con anomalías como: coladeras en mal estado (Jesús María y Guatemala), faltantes de tapas de coladeras (Ciprés y Jardín;), registros de luz en mal estado (Brasil y Colombia), mufa de CFE en mal estado en la misma ubicación, así como banquetas dañadas con baches (Argentina y Brasil), coladeras sin tapa (Carmen y Argentina), semáforo en mal estado (Colombia y Carmen) y una fuga de agua en la Alameda y Avenida Hidalgo y Valerio Trujano.

ACH: Compromiso de canalizar todas las incidencias reportadas a las dependencias correspondientes.

**TELMEX (Alfredo Urbina Morales):** Comentaron que ya identificaron en el croquis las ubicaciones de las tapas y registros de los proyectos de nivelación de tapas y marcos en los pozos. Están preparando los programas de obra para entregarlos esta semana e ingresarán los oficios correspondientes. Reportaron que tendrán una reunión con la delegación Cuauhtémoc para dar celeridad a los 14 permisos solicitados.

**Cuauhtémoc (Tania Libertad):** Comentó que el día miércoles a las 4:30 de la tarde habrá una reunión en la Alcaldía donde está invitado TELMEX y todas las cableras para revisar cada uno de los temas pendientes.

**TELMEX:** Sobre la rehabilitación de cabinas telefónicas comentan llevar un avance del 52% esperando concluir a inicios de abril.

**INAH (Mauricio Guerrero):** Sobre denuncias por obras y acciones fuera de norma y sin autorización del INAH, fueron cuatro casos: “Academia 22, el



Carmen 69, José María Izazaga 79 y Regina 23". El primer caso de Academia 22 es la Academia de San Carlos es la apertura de un vano se suspendió la obra. En el caso del Carmen 69, eso es retiro parcial de aplanados y cambio de mobiliario. A estos actualmente están haciendo solicitud de autorización para regularizar la obra. Izazaga 79 pintura y resanes. En el caso de Regina 23 resane de aplanados y pintura. Actualmente presentaron solicitud de autorización para regularización de la obra.

Sobre el tema de restauración y recuperación de patrimonio afectado por el sismo de 2017, todos los inmuebles afectados tanto la Alcaldía Cuauhtémoc como en Venustiano Carranza, se encuentran en estado de listado de integración de expedientes técnicos y conciliación para pago de seguro institucional y/o Fondo Nacional de Desastres.

En cuanto a obras y proyectos de intervención urbana hay dos propuestas. Existen dos programas de intervención urbana, tanto en el Barrio de la Merced como en el Barrio de Santa María la Redonda, se han consensado los proyectos con la Autoridad del Centro Histórico, el Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México, SACMEX y la Secretaría de Obras del Gobierno de la Ciudad de México; sin embargo, lo que tenemos pendiente en este caso, es que se presenten formalmente los proyectos para su autorización y emitir el dictamen correspondiente.

ACH: Explicó que Erika Santillán León de la Secretaría de Obras y Servicios, ya está en este momento en la integración de los expedientes para poder hacer a la brevedad el ingreso de las solicitudes.

Cultura (Guadalupe Lozada): Retomó el caso de El Carmen 69 donde se comprometió a brindar la próxima semana la información documental con que cuentan para poder discutirla con el INAH.

**INBA (Jorge Ramos):** El reporte es del 5 de febrero al 25 de febrero. Se ingresaron 26 solicitudes en la Dirección de Arquitectura. De estas 26, 19 solicitudes fueron solamente de información, siete solicitudes fueron para obras menores y cero solicitudes para obras mayores. Es lo que se ingresó en el mes de febrero y reportamos cada mes.

**INVI (Omar Hernández):** Reportó el avance mensual de las obras del INVI, 2 de Abril número 42, reporta un 42.20 por ciento de avance; Academia 33, presenta un 48.46 por ciento de avance; Arcos de Belén 49, el 43 por ciento; Eje 1 Poniente Guerrero 164, el 85.6 por ciento; Eje 1 Poniente Guerrero 110, el 65.90 por ciento; Magnolia 12, el 51.50 por ciento; República de Argentina 58 sigue por iniciar; Argentina 87 presenta el 75.85 por ciento; Perú con el 90.75 por ciento, Perú 40, perdón; Allende 46 con el 94.17 por ciento; Lerdo Pedro Moreno 154, están por iniciar; Talavera 24 está por iniciar, Violeta 15 lo mismo; Pedro Moreno 156 igual; Lecumberri 66 con el 99.56 por ciento; Belisario Domínguez 78 con el 35.24 por ciento y Nacional 57 con el 74.99 por ciento.

**SACMEX (Gerardo González):** Preguntó si en las obras del INVI se desarrollará alguna obra de infraestructura hidráulica como reforzamiento a sus desarrollos.

**INVI:** Acordó revisar la información y reportarla la próxima sesión.



**ILIFE (Miguel Torres):** Reportó el corte al 1° de marzo con la atención de los 23 inmuebles dentro del perímetro del Centro Histórico, dentro de los cuales hay tres con afectación por daños ocasionados por el sismo, entre los que están la Escuela Alfredo E. Uruchurtu, que tiene avance del 40 por ciento. La Escuela Secundaria Adriana Corral García, con un 32 por ciento, la Primaria Miguel Serrano con un 47.28 y en promedio, de estas tres escuelas de porcentaje de avance es un 39.76. De las restantes 20 hay tres escuelas con más del 50 por ciento de avance y entre ellas está la Escuela Primaria República de Argentina con un 80.03 por ciento de avance de los trabajos de rehabilitación y mantenimiento; la Escuela Primaria de República de Bolivia con un 55.99 por ciento y la Escuela Primaria Fray Pedro de Gante con un 70.15. De las 20 escuelas restantes, el promedio de avance de los trabajos de rehabilitación y mantenimiento es un 27.25%.

**Cuauhtémoc (Tania Libertad):** Preguntó al ILIFE si ya tiene la autorización que faltaba del INAH para la escuela Secundaria número 1 y también para una parte de la Adriana García Corral, estas escuelas ya tienen bastante tiempo en espera de los permisos.

**ILIFE:** Verificará la información y hará llegar la respuesta.



- Temas Problema

**ACH:** En este apartado del orden del día, se dio una breve síntesis de cada uno de los temas:

**Mercado de San Juan Curiosidades:** Se envió vía oficio a la Dirección de Mercados y Vía Pública de la Alcaldía, para que proporcione el censo de los locatarios del mercado y que actualmente se encuentran instaladas en puestos metálicos en la Plaza de San Juan, para traer muy claro el dato. Traemos información respecto de este mercado que es muy probable que ya la Secretaría de Desarrollo Económico tenga recursos para poder hacer su rehabilitación y que a través de la Comisión de la Reconstrucción se pueda pagar el proyecto ejecutivo. Una vez que esto se confirme, seguramente se va a acelerar el proceso para poder hacer la restauración del mismo.

**Cuauhtémoc:** Está en pláticas el alcalde con el Secretario de Desarrollo Económico justo para este mercado y otros cuatro. Espera poder tener la información muy pronto.

**Obras irregulares:** La Autoridad del Centro Histórico solicitó a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano en la alcaldía información sobre el predio de Santo Tomás 28 para conocer el estatus en el que se encuentra. Es un tema tratado desde hace un tiempo, pero se busca ver cuál es el estatus para saber cuál sería el paso a seguir. Se convocó a la próxima reunión de la mesa el jueves 7 a las 13 horas.

**Proyectos de Intervención Urbana:** Informó que se realizaron recorridos de obra los miércoles 27 y jueves 28 en ambas zonas, en la antigua Merced y Santa María la Redonda y se reunió información de las matrices de seguimiento que cada dependencia revisó respecto a las acciones a las que se están comprometiendo para garantizar el inicio de las obras el día 22 de marzo con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

**FCH (Iris Infante):** Sugirió a SACMEX que su programa de obra se cruce con el programa que tiene el INAH para intervención de los inmuebles religiosos que van a ser atendidos con recursos FONDEN para que se tomen en cuenta las precauciones necesarias y evitar afectar aún más estos inmuebles. El INAH ya tiene definidas las fechas probables en las que intervendría Santa Veracruz, San Juan de Dios, Santísima, Loreto para simplemente empatar el programa y tomar en cuenta las medidas tanto para maniobras de las obras que va a realizar el INAH. Insistió en que ya se ingrese el trámite a salvamento arqueológico en las mesas de coordinación para el seguimiento de la infraestructura cultural. Es importante cumplir con todas las autorizaciones necesarias.



**ACH:** Se solicitó al Instituto para la Seguridad de las Construcciones, que nos comparta dictámenes de los inmuebles que tengan identificados con algún tipo de daño estructural en las áreas de intervención lo más pronto posible y asimismo a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, acompañamiento en la revisión de los inmuebles a lo largo de las rutas de intervención para generar las posibles recomendaciones que garanticen no generar mayores afectaciones.

**PC (Humberto González):** Indicó que se le solicitó un informe semanal de los inmuebles que están en riesgo y que están ubicados en el perímetro A y B, y que están protegidos, asegurados, esto se encuentra en proceso. Se solicitó también que semanalmente se informe sobre las emergencias reportadas y atendidas por PC.

- Turnos
  - Se solicitó vía oficio a la Secretaría de Seguridad Ciudadana brinde acompañamiento a la Dirección de Alumbrado Público de la Secretaría de Obras y Servicios cuando necesite efectuar algún trabajo de mantenimiento en los puntos que hayan identificado como inseguros debido a extorsión o amenazas.
  - Se solicitó a SACMEX atención a la demanda ciudadana para el desazolve de la calle Corregidora, principalmente Corregidora casi con Pino Suárez, y Pino Suárez y Correo Mayor.
  
- Asuntos generales

**Cultura (Guadalupe Lozada):** Solicitó apoyo con la revisión de Plaza de la Revolución debido a las filtraciones que hay en el piso de la plaza y que están afectando al Museo de la Revolución.

**ACH:** Informó sobre las acciones derivadas del recorrido en la calle de Madero con el Sistema de Aguas donde por ser un equipo que pesa más de 40 toneladas no puede ingresar a la calle de Madero; sin embargo acordó que con la manguera puedan hacer la limpieza del drenaje pluvial y también en los pozos de visita que están en las intersecciones y entonces hacer la limpieza de la línea de drenaje secundaria que está sobre la calle. Ya con el recorrido, los operadores ya tienen la certeza de por dónde van a poder trabajar en Madero.

**STC (Martín Ibarra):** Informó a la mesa el proyecto del metro sobre reforzar la iluminación de los accesos de las estaciones Hidalgo de Línea 2 y 3, las estaciones de Bellas Artes de la 8 y la 2 y Pino Suárez que es Línea 1 y 2. Mostró un plano de lo que se haría en Metro Hidalgo, el cual impacta en una zona el proyecto de intervención del CH.



**SOS:** Pidió que les hagan llegar los proyectos para definir el tipo de material, la cantidad de voltaje que van a utilizar y tener en cuenta otras consideraciones

**ACH:** Acordó sumar el tema para su discusión a la Mesa de Trabajo que se tiene sobre los Proyectos de Intervención Urbana.

▪ **Acuerdos y cierre de la sesión**

- Atención de reparación de tapas reportadas por Alcaldía Cuauhtémoc (Responsabilidad: CFE-STC-TELMEX. Coordinación: ACH).
- Seguimiento de incidencias urbanas reportadas por Seguridad Ciudadana (Coordinación: ACH).
- Enviar información documental sobre inmueble ubicado en El Carmen 69 para revisión con INAH (Responsabilidad: Cultura).
- Informar a SACMEX si obras en proceso en CH incluirán reforzamiento de agua o drenaje (Responsabilidad: INVI).
- Incluir reforzamiento de iluminación exterior en estaciones Hidalgo, Bellas Artes y Pino Suárez en Mesa de Intervenciones Urbanas. (Responsabilidad: ACH).

Dependencias que no asistieron a la Mesa: Secretaría de Movilidad, Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.

Con los acuerdos enlistados, se agradeció la presencia de todos los asistentes y se citó a la siguiente sesión de la Mesa de Infraestructura realizarse el martes 12 de marzo a las 10:30 horas.

▪ **Lista de Asistencia**

No.	DEPENDENCIA	NOMBRE	CARGO
1	<b>Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP)</b>	Fernando Melchor Fernández	Director de Uso Estratégico de la Información
	<b>NO ASISTIÓ</b>	Enrique Mejía Fontanot	Subdirector de Uso Estratégico de la Información
2	<b>Alcaldía Cuauhtémoc</b>	Olinka Villamar Estrada	Coordinadora Territorial Centro Histórico
		Rodrigo Alcalá Fuentes	JUD Servicios y Obras





No.	DEPENDENCIA	NOMBRE	CARGO
		Tania Libertad Argumedo Chávez	Coordinadora Territorial Interna
3	<b>Alcaldía Venustiano Carranza</b>	Arq. Elizabeth Moya Vizuetto	Directora de Desarrollo Urbano
		Amilcar Piña Medina	Director de Servicios Urbanos
4	<b>Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C- 5)</b>	Carlos Tonatiuh Camacho García	Subdirector de Operaciones en C5 y C2
		Ezequiel Pardinez Martinez	Enlace De Control Y Seguimiento Del Área De Infraestructura De Campo
		Alfonso Arrieta Soto	JUD de Operaciones
5	<b>Fideicomiso Centro Histórico (FCH)</b>	Urb. Iris Infante Cosío	Directora de Desarrollo Inmobiliario
		Anna Helena López Estévez	JUD de Apoyo Técnico
6	<b>Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)</b>	Mauricio Guerrero Loa	Asesor Legal de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos
7	<b>Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA)</b>	Arq. Dolores Martínez Orralde	Directora de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico Inmueble
		Arq. Jorge Ramos Ruíz	Subdirección General de Patrimonio Inmueble
8	<b>Instituto de Verificación Administrativa (INVEA)</b>	Omar Bello González	Subdirector de Supervisión de la Actividad Verificadora
9	<b>Procuraduría General de Justicia (PGJ)</b>	Lic. Enrique Castillo Llanos	Encargado Responsable de Agencia CUH-4
		Lic. Antonio Guerra Arrona	Fiscal desconcentrado de investigación en Cuauhtémoc
10	<b>Secretaría de Cultura</b>	Mtra. Guadalupe Lozada de León	Directora General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural
		Inti Muñoz Santini	Coordinador Interinstitucional



No.	DEPENDENCIA	NOMBRE	CARGO
		Sandra Isadora Rodríguez Gómez	Asesora de la Dirección General de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural
11	<b>Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA)</b>	Mtra. Andréé Lilian Guigue Pérez	Director General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental
		Juan Francisco Ortiz Carrillo	JUD de Coordinación para la Normalización Ambiental
12	<b>Secretaría de Movilidad (SEMOVI)</b> <b>NO ASISTIÓ</b>	Erik Ehecatl Cisneros Chávez	Subdirector de Infraestructura Peatonal y Ciclista
		Lic. Víctor Ernesto Ascencio López	JUD de Integración de Indicadores de Programas
		Constanza Delón	JUD Planeación Infraestructura Peatonal
13	<b>Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil</b>	Mtro. Humberto González Arroyo	Asesor de la Secretaría
		Juan Carlos Monroy	Coordinador de Alerta Temprana
		José Jorge Álvarez Casanova	
14	<b>METROBÚS</b>	Humberto Tenorio Praxedis	JUD de Estaciones
		Gustavo Viurquiz Martínez	Gerencia de Estaciones, Unidades de Transporte y Proyectos
15	<b>SSC- Policía Auxiliar</b>	Lic. Audencio F. García Luna	Segundo Superintendente - Director de Región Dos
		José Alberto Delgado Cureño	Primer superintendente
16	<b>SSC - Policía Preventiva (Cuauhtémoc)</b>	Héctor Miguel Basurto Carmona	Segundo superintendente Director general Zona Centro



No.	DEPENDENCIA	NOMBRE	CARGO
		José Antonio Vergara	
		Francisco García de Paz	Director Alameda
17	<b>SSC - Policía Preventiva (Venustiano Carranza)</b> <b>NO ASISTIÓ</b>	Sergio Tirado Hernández	Director de Control Policial Operativo Zona Norte
18	<b>SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito</b>	Ing. Juan Francisco Padilla Martínez	Asesor Técnico
		Mtro. Guillermo Reyes Hernández	Subdirector de Señalización de la Red Vial Primaria
19	<b>Comisión Federal Electricidad (CFE)</b>	Ing. René Mendoza Marín	Subgerente de Planeación y Construcción
		Luis Arnoldo Calzadillas Cisneros	Jefe de Oficina Divisional
20	<b>Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa (ILIFE)</b>	Ing. Fernando Manuel Castillo Molina	Gerente de Construcción y Certificación de Obra
		Arq. Eduardo Zamora	Subgerente de Certificación de Obra
21	<b>Secretaría de Obras y Servicios (SOS)</b>	Matilde González Millán	Jefa de Unidad Departamental de Supervisión de Obra de Alumbrado Público
		Ing. Iván Padrón Moreno	Enlace de Infraestructura Vial
22	<b>Sistema de Aguas de la CDMX (SACMEX)</b>	Ing. Gerardo Enrique González Rivero	Director de Verificación Delegacional y Conexiones
		Ing. Ing. Adrián Martínez Arzate	Subdirector de Factibilidad de Servicios
23	<b>Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (INVI)</b>	Arq. Omar Hernández C.	Líder Coordinador de Proyectos
		Arq. Claudia Sánchez	



No.	DEPENDENCIA	NOMBRE	CARGO
24	<b>Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda</b> <b>NO ASISTIÓ</b>	Arq. René Hernández Baños	Subdirector de Seguimiento Urbano
25	<b>Teléfonos de México (TELMEX)</b>	Ing. Alfredo Urbina Morales	Ingeniería TELMEX
		Miguel Ángeles Arroyo	Telefonía pública
		Manuel Caballero V.	Soporte Comercial
26	<b>Sistema de Transporte Colectivo Metro</b>	Arq. Martín Antonio Ibarra Rodríguez	Subdirección de Ingeniería y Proyecto Metro
		Carlos Raúl Segura García	Obras Inducidas
27	<b>Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad</b>	Manuel Hernández Rosales	Secretario Técnico