



MINUTA

Sexta Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras

22 marzo de 2022

▪ **Orden del día**

- Inicio de la sesión
- Reportes por dependencia
- Turnos e Incidencias Urbanas
- Asuntos generales
- Acuerdos y cierre de la sesión

▪ **Reportes por dependencia**

- Autoridad del Centro Histórico
- Alcaldía Cuauhtémoc
- Alcaldía Venustiano Carranza
- Sistema de Aguas de la Ciudad de México
 - Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje
- Secretaría de Obras y Servicios
 - Construcción de Obras Públicas
 - Alumbrado Público
 - Recolección Zona I
- Sistema de Transporte Colectivo Metro
- Comisión Federal de Electricidad
- Instituto Nacional de Antropología e Historia
- Comisión para la Reconstrucción
- Procuraduría Social
- Fideicomiso Centro Histórico
- Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)
- SSC-Tránsito

Ing. Arq. Ricardo Jaral Fernández: Dio la bienvenida a la Sexta reunión de la Mesa de Infraestructura y Obras.



Reportes

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

Autoridad del Centro Histórico

Ing. Ricardo Jaral Fernández (ACH): La Autoridad del Centro Histórico informó que en el periodo que se atendieron 115 incidencias correspondientes a daños en la infraestructura, daños menores; se dieron cinco atenciones a parques, plazas o áreas verdes con apoyo de las personas infractoras en materia de justicia cívica y de reinserción social; se efectuó la eliminación de 76 metros cuadrados de grafiti vandálico; y se efectuó riego en áreas verdes, que se dieron cuatro atenciones. Mostró imágenes.

Alcaldía de Cuauhtémoc

Lic. Roxana de la O (Al. Cuauhtémoc): Informó que referente al alumbrado público, se hizo una reparación en vía secundaria, se hizo la reconexión de un circuito; se cambió una tapa de registro de poste de alumbrado; y se hizo un cambio de contactos.

En cuanto a obra civil, se hizo el apoyo de nueve metros cuadrados de construcción de banqueta en el perímetro del Centro; y se hizo la aplicación de pintura en protecciones metálicas de 66 metros.

En cuanto a equipamiento y a fuentes, se hizo mantenimiento y limpieza de 17 fuentes, y 84 metros de ariete reparado.

Referente a la recolección de residuos, la que tiene que ver con la orgánica, domiciliaria y barrido, fueron 336.2 toneladas; igual recolección domiciliaria y barrido pero de residuos inorgánicos, fueron 910.7 toneladas.

En cuanto al barrido diario, se realizaron 283 kilómetros de estos, de barrido, y se recolectó en tiraderos clandestinos o tiros a cielo abierto, 496.4 toneladas. Mostró imágenes.

Alcaldía Venustiano Carranza

Informó que efectuaron reparación de circuitos en la colonia Centro 1; seis circuitos para reparar luminarias; y el retiro de un poste dañado en la colonia Penitenciaría.

Reparación de circuitos en Centro 2 Juan Cuamatzin, cantidad fueron cinco; y 10 circuitos reparados en la colonia 10 de Mayo, Congreso de la Unión entre San Antonio Tomatlán.



Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX): Informó que los trabajos realizados en el periodo que ocupa, se tuvo un avance de atarjea de dos mil para cinco mil 460; 34 pozos de visita para acumulado de 92; 28 rejillas de piso; 50 coladeras pluviales y 125 metros de albañal para un acumulado de 340.

Mencionó que continúan con los trabajos realizándolos en el tercer turno, turno nocturno, por cuestiones de vialidad; y atención a reportes puntuales para darle seguimiento en los turnos que los reportan. Mostró imágenes.

Secretaría de Obras Servicios-Construcción de Obras Públicas - Pilares la Pulga

Informó que tiene un avance a la fecha del 99.10 por ciento, prácticamente ya están en proceso de detalles de los últimos detalles que se tienen para tener esa construcción lista. Se mostraron imágenes de los trabajos finales que se están realizando en este momento.

Secretaría de Obras y Servicios- Alumbrado Público

Informó que fueron nueve atenciones las que dieron en la semana que se reporta en diferentes ubicaciones con acciones como cambios de lámparas y balastro, reconexión de líneas, cambios de lámparas, cambio de balastro en varias ubicaciones; así como cierre de tapa de luminarias, alineación y reconexión de reflectores en distintos puntos del Perímetro A del Centro Histórico.

Se mostraron imágenes en la Alameda Central y en distintas vialidades, José María Izazaga, edificio en la oficina de Medio Ambiente; edificio de asamblea, alineación de reflectores, Francisco I. Madero, renivelación de poste, incidencias reportadas que ya en los *chats* hemos estado dando cuenta de sus atenciones.

SOS-Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad

Jesús Cruz Berros (DGSUS): Informó las actividades realizadas del 7 al 20 de marzo. Barrido manual en guarnición 12 mil 312.160 kilómetros; barrido manual en banquetas, 23 millones 955 mil 400 metros cuadrados; barrido manual en plazas y corredores, 12 millones 711 mil 468 metros cuadrados; barrido mecánico, mil 279.040 kilómetros.

Recolección de residuos sólidos 10 mil 442 metros cúbicos; recolección de tierra, 118.75 metros cúbicos; lavado de papeleras, mil 120 piezas; lavado de plazas y corredores, 621 mil 112 metros cuadrados.

Lavado diario de 18 sitios críticos, 255 en promedio en la quincena; recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos; el retiro de dos mil 510 piezas de chicles; eliminación de 19 mil 589 metros cuadrados de grafitis.

El retiro de propaganda de tres mil 231 piezas, así como la desratización por medio de colocación de mil 636 cebos C-Real B en una superficie de 123 mil 560 metros cuadrados.



Sistema de Transporte Colectivo Metro

Arq. Carlos Raúl Segura García (Metro): Informó que con relación a las escaleras eléctricas y elevadores que se ubican dentro de las 29 estaciones del Centro Histórico, que de las escaleras eléctricas tienen 75, una está detenida, está en mantenimiento en el Metro Hidalgo Línea 3, por lo cual 74 equipos están funcionando.

Con relación a los elevadores indicó que tienen 19 equipos instalados, que afortunadamente los 19 están funcionando.

Comisión Federal de Electricidad

Ing. Javier Benítez (CFE): Informó sus indicadores. Atención de incidencias: un robo de registro en elemento de infraestructura; bóvedas atendidas con acciones de desagüe, 96 atenciones.

Suministro de energía, lo que son atención de fallas en el suministro, nueve reportes lo que y atención de incidencias, cuatro tapas de registro y bóvedas cuatro piezas.

Obras de mantenimiento que impliquen rompimiento de vía pública, dos atenciones.

Comentó que del reporte que se les había hecho llegar de varias incidencias de 65 ubicaciones, al día de hoy se llevan atendidas 24, con un 37 por ciento de avance.

Instituto Nacional de Antropología e Historia

Mtro. Mauricio Guerrero Loa (INAH): Informó sus indicadores, en cuanto a solicitudes de autorización para obra, en inmuebles del Centro Histórico tuvieron cuatro solicitudes.

En cuanto a solicitud de colocación de enseres. Para el Programa de Ciudad al Aire Libre no hubo solicitudes.

Indicó que por lo que se refiere a autorizaciones. Autorizaciones para obra en inmuebles del Centro Histórico, hubo 12; y autorizaciones para colocación de enseres, hubo una.

Las solicitudes de autorización fueron para la calle de Palma Norte número 308, en el Centro Histórico, consistente en trabajos de mantenimiento en marquesina con reparación de lámina, así como limpieza y aplicación de pintura y reposición de lámina deteriorada. Es una obra menor.

Para la calle de Manzanares número 16, en el Centro Histórico, trabajos de mantenimiento menor consistentes en cambio de aplanados deteriorados en fachada exterior, incluye retiro de aplanados dañados, existentes; aplanados nuevos; retiro de escombros, limpieza de vía pública y señalización de área de trabajo. Es una obra menor.

Pensador Mexicano número 16 en el Centro, ampliación de Subestación eléctrica Pensador Mexicano, construyendo un edificio SF6 y un edificio de transformadores.

En las fachadas los edificios se revestirán con placas de cantera laminada que cubrirán al 100 por ciento las cuatro fachadas, tono blanco ostión o similar.

Recinto se colocará en la parte inferior y a todo lo largo del edificio, excepto en la fachada que da hacia la calle 2 de Abril. Es una obra mayor.

Avenida Juárez número 24, pintura de fachada. Es una obra mayor.



Por lo que se refiere a autorizaciones de obra, fueron para el Segundo Callejón de 5 de Mayo 31, en el Centro, que es una modificación de un toldo. Es una obra menor.

Palma 37 tenemos restauración y conservación del paramento de la fachada. Una obra mayor. República del Salvador 50, en el Centro, mantenimiento de fachada. También es una obra menor.

Isabel la Católica 44, tenemos restauración y mantenimiento de las fachadas hacia la vía pública. Es una obra mayor.

San Pablo número 21, un resarcimiento de daño por sismo. Es una obra mayor.

Avenida Hidalgo Eje 1 Norte Mosqueta, en el Centro, tenemos prórroga de autorización para mejoramiento de imagen urbana. Es una obra mayor.

Cruces 44, mantenimiento en la marquesina. Es una obra menor.

Ernesto Pugibet número 2, en el Centro, es mantenimiento y rehabilitación. Es una obra mayor.

Eje Central Lázaro Cárdenas número 2, es mantenimiento. Una obra menor.

Dolores 16, en el Centro, mantenimiento. También una obra menor.

José María Pino Suárez 30, mantenimiento y sustitución de velaría. Es una obra menor.

Independencia número 31, es un mantenimiento de fachada de cantera. Es una obra mayor.

Dijo que por lo que hace a autorización para colocación de enseres, tuvieron uno para Francisco I. Madero número 56 en el Centro, también es una colocación de obra menor, colocación de enseres de vía pública.

Fideicomiso Centro Histórico

Arq. Javier Olmos Monroy (FCH): Comentó que tienen las obras que se refieren a los recursos del extinto FONDEN. Entre ellos tienen el Templo de San Juan de Dios, y el Templo de Santa Catarina, ambos inmuebles están, aunque ya representan un avance bastante significativo, siguen con pagos pendientes; de hecho hay una acumulación de filmaciones que no han sido pagadas y estamos en espera de poder tener el recurso por parte de Hacienda y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, para que puedan ya culminar los trabajos y, asimismo, el cierre administrativo de estos contratos.

Dijo que sin embargo, las obras, el trabajo principalmente ha sido la consolidación tanto en bóvedas, como en muros, es la intervención para resarcir los daños en estos monumentos, daños principalmente derivados de los sismos del 2017.

En un segundo punto Jardín Regina, tema que traen con el Fideicomiso 54 de la SEDUVI. Comentó que hay pagos pendientes, pero este se refiere al finiquito.

Dijo que ya está terminada la obra en el Jardín Regina, sin embargo, para poder cerrar administrativamente se requiere revisar un tema con uno de los elementos, en específico un juego infantil, con eso estarían cerrando el espacio.

Del tema en la señalética del Centro Histórico, en el Perímetro B, indicó que van muy bien en cuanto a lo que son los recursos locales; y en este grupo de señalamientos tienen la contratación de 501 elementos, de los cuales básicamente se está terminando la colocación con este grupo de estelas peatonales.



Mostró imágenes, explicó que son las estelas precisamente del Corredor Universitario, en el Barrio Universitario, haciendo énfasis en la ubicación de estos inmuebles.

Comentó que en este grupo de estelas se tiene información muy importante y analizada por parte de la Universidad de lo que fue el Barrio Universitario y de los inmuebles que formaban parte de este llamado Barrio Universitario.

Dijo que están terminando en esta semana su colocación, y con esto estamos cerrando estos trabajos.

Informó que ya se pudo terminar con los trabajos totalmente en cuanto a la reja perimetral en el Templo Mayor.

Recordó que este es un tema que había estado pendiente siempre porque en la colocación de esta reja en la parte central, que es lo que se refiere a la Casa de las Águilas, siempre quedó pendiente porque estaba determinada por la cubierta, la cubierta que se está preparando está, bueno, va avanzando este tema; sin embargo, no avanza al mismo ritmo que lo que traía el Fideicomiso para colocar. Mencionó que ya se hizo el cierre del contrato y solo queda pendiente la entrega recepción formal por parte del Templo Mayor.

Respecto al Programa Nacional de Reconstrucción en su versión 2021, indicó que son cinco proyectos.

Casa de Conde de Regla, se continúan realizando la consolidación de muros, el cosido de muros, la reintegración de sistemas de entrepisos, sustitución de viguerías y tabladillos con algunos terrados.

Casa Talavera, comentó que es una tercera etapa. Que los trabajos que se realizan corresponden básicamente a la zona del museo de sitio donde se encuentran algunos vestigios arqueológicos, que es el tema central de esta intervención; sin embargo, también algunos elementos que son sustituibles como las cancelerías de madera.

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, segunda etapa de intervención, continúa con la consolidación de los muros que se encuentran agrietados o que presentan daños con la pérdida de aplanados, se están haciendo algunas inyecciones en muros y finalmente colocando los acabados o reintegrando aplanados.

Mencionó que en la etapa anterior se concluyó la colocación de sistemas de entrepisos de viguerías; se está sustituyendo en esta etapa también una losa que tenía una cubierta que siempre fue provisional en la parte de fondo del número 23, pero que estaba causando muchos problemas de humedad porque las láminas ya estaban muy deterioradas, por lo que se ha decidido colocar una cubierta en la parte central de un domo.

Capilla de la Expiración en una segunda etapa corresponde a intervenir algunas áreas donde habían sido colocadas construcciones contemporáneas que fueron muy desafortunadas para el inmueble; por lo que en esta segunda etapa se ha considerado el retiro de todas estas construcciones incluyendo un cuarto de azotea y de salida de las escaleras.

San Pablo Apóstol en el cual están centrados los trabajos en lo que corresponde a la cubierta de la cúpula principal del Templo; que sin embargo, están en el periodo de colocación de andamios y los trabajos preliminares con liberación de algunos elementos para poder ya entrar de lleno a lo que son las reintegraciones en la cúpula.



Procuraduría Social

Se informó que en PROSOC tienen en el Programa de Bienestar en Unidades Habitacionales 30 obras del listado de 2021; tienen 22 obras para Cuauhtémoc y ocho para Venustiano Carranza.

De Alcaldía Cuauhtémoc están al 100 por ciento, Luis Moya 115, República de Venezuela 77, José Joaquín Herrera 6, Márquez Sterling 2, Fray Servando Teresa de Mier 142.

Al 95 por ciento está Belisario Domínguez 17, Mariana del Toro 19 está al 90 por ciento, Iturbide 18 está al 80, Vizcaínas 18 está al 100 por ciento; Sol 58-66 al 100 por ciento y también al 100 por ciento está Tercera Cerrada de Libertad 6 y Florida 57.

Callejón del Niño Perdido 17, al 100 por ciento. República de Chile 38, Bolívar 158 está al 50 por ciento, Primera Cerrada de Fray Servando Teresa de Mier 57 al 50 por ciento; Pensador Mexicano al 100 por ciento; Riva Palacio 45 al 100 por ciento; Callejón Canal 5 está en proceso, está al 20 por ciento; Tizapán 8 está en proceso al 20 por ciento; Grupo la Mansión Mazahua también en proceso, está al 10 por ciento; Lecheras 19 al 100 por ciento ya obra terminada.

Por Venustiano Carranza están al 100 por ciento Corregidora 140, la Unidad Habitacional Candelaria de los Patos Manzana 2, Nacional 52, Nacional 32, Jardineros 9, Circunvalación 48, Nacional 31 y Vanegas Arroyo 30 está por iniciar esa obra, no tiene avance.

Comisión para la Reconstrucción

Se informó sobre los inmuebles que están atendiendo con recursos para la reconstrucción y que están dentro de las zonas de la Autoridad del Centro Histórico.

En proyecto en reconstrucción tienen Callejón de la Igualdad número 32 en el Centro el cual está totalmente demolido, en obra también de rehabilitación tienen *Manuel Sterling* número 34 en la colonia Centro con un 56.42 de avance.

En obra también de rehabilitación está Revillagigedo 78 en la colonia Centro y tiene un avance del 16.89 por ciento.

Ya está terminada la obra en Cerrada de Agustín Delgado 11 en la Torre A con un 100 por ciento; está en proyecto San Antonio Abad 39 en la colonia Obrera, todavía no tienen avance reportado.

Primo de Verdad número 7 está en proyecto porque están en conciliación social con los vecinos. Todos estos son unidades multifamiliares.

En unidades unifamiliares se canceló el proyecto de Riva Palacio 41 en la Guerrero, ya se dio por cancelado ese folio.

Templo de San Fernando Rey está en obra de rehabilitación en la colonia Guerrero en el número 39 con un 55 por ciento de avance, esta es la información de la Comisión para la Reconstrucción.



C-5

Ing. Ángela Martínez (C5): Dio el informe sobre sus indicadores del 4 al 18 de marzo, de los cuales dijo que tuvieron cinco cámaras con intermitencia y dos por obras de mantenimiento.

Ing. Ricardo Jaral Fernández: Comentó que por parte de C5 en la Mesa de Reordenamiento comentaron que enviarían un listado de cámaras que tienen obstruida la visión con follaje para solicitar la poda correspondiente, pidió a la Ing. Martínez si hace favor de compartir el listado.

Ing. Ángela Martínez: indicó que lo enviará por correo electrónico.

Tránsito

Ing. Juan Francisco Padilla Martínez (Tránsito): Informó que por parte de Control de Tránsito en el periodo que compete del 4 al 18 de marzo están reportando 100 acciones de mantenimiento correctivo en la red de semáforos y cámaras de tránsito que se encuentran ubicadas dentro de los perímetros “A” y “B” del Centro Histórico.

Por otro lado, indicó que estarán pendientes con las obras que van a iniciar en la Lagunilla para que se les haga llegar a tiempo los planos para hacer una revisión en lo interno.

Ing. Ricardo Jaral Fernández: indicó que por supuesto van a pedirles que abrevien con esa información y también que en virtud de que en la reunión que tuvieron la semana pasada no llegó el Sistema de Aguas, por lo que el ingeniero David Marcelo pidió reunirse con Tránsito, y en ese sentido establecer una cita con el Ing. Padilla.

Turnos e Incidencias

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

Turnos

Ing. Ricardo Jaral Fernández: Indicó que a la fecha han recibido, en el periodo que informamos 10 turnos, de los cuales siete ya fueron atendidos y tres se encuentran en proceso. Mostró la matriz de turnos donde se evidencia lo dicho.



Incidencias

Refirió que en materia de incidencias a la fecha se han recibido 233 reportes de los cuales 141 han sido atendidos, dos se encuentran en proceso y 90 se encuentran pendientes.

Comentó que al respecto, es muy importante que les apoyen en el seguimiento a la atención de las incidencias porque tienen que considerar que cada una de las incidencias que se encuentran en el espacio público puede tener un potencial riesgo que puede ocasionar un problema o un accidente a alguna persona, por lo que pidió a las instancias que les acompañan para que pongan atención inmediata a las incidencias que se encuentran pendientes y con esto den seguridad a las personas en el espacio público del Centro Histórico.

Conclusiones

Mtro. José Manuel Oropeza Morales (ACH): Saludó a los integrantes de la Mesa y agradeció el trabajo de todas las dependencias,

Comentó que el miércoles a la 1:00 se tendrá la reunión para ver el tema de Empedradillo y 5 de Mayo.

Dijo que ahora que fue el recorrido de la Jefa de Gobierno en la calle de Chile y el evento en la Catedral les recordó e insistió en el tema para regresar el Turibús a su punto y ver las adecuaciones respectivas, que ahí lo comentó con el Secretario de Obras y con él, indicó que ese tema lo retomaran el miércoles a la 1:00 como está agendado para revisar el proyecto, mencionó que aprovechando la reunión de hoy en la mañana, ya Tránsito también está informado, notificado para asistir y que verán lo de la normalización de la circulación en 5 de Mayo.

Refirió que en el recorrido, ahí los vecinos y la Jefa de Gobierno pidieron ver qué tipo de intervención se podría hacer en Mariana Rodríguez del Toro Lazarín, por lo que igual se abordará para ver qué acciones se pudieran hacer para el mejoramiento de esa calle.

Respecto al inicio de las obras, comentó que ya se están teniendo las reuniones con la Secretaría de Obras y ver ya la parte que corresponda a la información con los vecinos y la información que hay que dar previo a que inicien las obras en Honduras y en la calle de Comonfort, indicó que esos serán los temas para ir revisando en la semana.

Agradeció la participación de las dependencias en la Mesa.

Acuerdos

- Que las dependencias den prioridad a la reparación de incidencias que representan un riesgo para el ciudadano.
- Que C5 comparta la lista de postes con cámaras obstruidas por fronda para que se solicite la poda respectiva



Ing. Arq. Ricardo Jaral Fernández (ACH): Agradeció y citó a la siguiente Mesa el 05 de abril a las 10:30 horas.

Asistencia

| No. | DEPENDENCIA | NOMBRE Y CARGO | FIRMA |
|-----|--|---|---------------------|
| 1 | Autoridad del Centro Histórico | Ing. Arq. Ricardo Jaral Fernández Director Ejecutivo de Planeación, Preservación, Mantenimiento y Conservación del Centro Histórico en la ACH | |
| 2 | Alcaldía Cuauhtémoc | Mtro. Juan Pablo Gómez Mendoza Director de Servicios Urbanos Lic. Roxana de la O Subdirectora de Alumbrado Público | |
| 3 | Alcaldía Venustiano Carranza | Dra. Graciela Martínez Ortega Directora de Sustentabilidad Arq. Elizabeth Moya Vizuelo Directora de Desarrollo Urbano Lic. Jorge Álvarez | No se pudo conectar |
| 4 | Sistema de Aguas de la CDMX SACMEX Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje | Ing. Rodolfo Barrón Méndez Jefe de la Oficina de Rehabilitación Centro | |
| 5 | Secretaría de Obras y Servicios DGCOP | Arq. Graciela Duarte Calixto JUD de Supervisión de Construcción C2 | No se pudo conectar |
| 6 | Secretaría de Obras y Servicios SOS-DGSUS- Alumbrado Público | Arq. Matilde González Millán JUD de Supervisión de Obra de Alumbrado Público | |



| | | | |
|----|---|--|---------------------|
| 7 | Secretaría de Obras y Servicios SOS-DGSUS- Recolección Zona I | Jesús Cruz Berros JUD de Recolección Zona 1 | |
| 8 | Sistema de transporte colectivo Metro | Arq. Carlos Segura García Asesor | |
| 9 | Comisión Federal de Electricidad CFE | Ing. Javier Benitez Jefe de Departamento de Líneas y Redes Ing. Luis Hernández | |
| 10 | Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH | Lic. Mauricio Guerrero Loa Asesor Legal de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos | |
| 11 | Procuraduría Social PROSOC | Ing. Claudia Espíndola | No se pudo conectar |
| 12 | Comisión para la Reconstrucción | Arq. Ernesto Noriega Ayala | No se pudo conectar |
| 13 | Fideicomiso Centro Histórico FCH | Arq. Cristóbal López Zamora JUD de Apoyo Técnico | |
| 14 | Instituto Local para la Infraestructura Física Educativa ILIFE | Arq. Eduardo Zamora Camacho Subgerente de Certificación de Obra | |
| 15 | Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX C- 5 | Ing. Jorge Orozco Orozco JUD de Infraestructura y Evaluación de STV Ing. Angela Martínez | |



| | | | |
|----|--|--|--|
| 16 | SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito | Ing. Juan Francisco Padilla Martínez Asesor Técnico | |
| 17 | Secretaría de Medio Ambiente SEDEMA | Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo Subdirector de Licencia Ambiental Única y Registros Ambientales | |