



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



MINUTA

Vigésima Cuarta Sesión Ordinaria de la Mesa de Infraestructura y Obras

30 de noviembre de 2021

▪ **Orden del día**

- Inicio de la sesión
- Reportes por dependencia
- Turnos e Incidencias Urbanas
- Asuntos generales
- Acuerdos y cierre de la sesión

▪ **Reportes por dependencia**

- Autoridad del Centro Histórico
- Alcaldía Cuauhtémoc
- Alcaldía Venustiano Carranza
- Sistema de Aguas de la Ciudad de México
 - Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje
- Secretaría de Obras y Servicios
 - Obras de Infraestructura Vial
 - Construcción de Obras Públicas
 - Alumbrado Público
 - Recolección Zona I
- Sistema de Transporte Colectivo Metro
- Metrobús
- Comisión Federal de Electricidad
- Instituto Nacional de Antropología e Historia
- Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura
- Instituto de Vivienda de la Ciudad de México
- Comisión Nacional de Vivienda
- Comisión para la Reconstrucción
- Procuraduría Social de la Ciudad de México
- Fideicomiso Centro Histórico
- Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México
- Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5)
- SSC-Tránsito



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



Mtra. Dunia Ludlow Deloya (Coordinadora General de la ACH): Dio la bienvenida a la 24a. Mesa de Infraestructura y Obras, mencionó que será la última que se transmitirá en vivo en este año.

Agradeció a todas las dependencias que participan en la Mesa Interinstitucional de Infraestructura de los tres órdenes de gobierno porque su labor es muy importante para la preservación del patrimonio histórico.

Reportes

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

Autoridad del Centro Histórico

Informó que por parte de la Autoridad del Centro Histórico, en esta quincena, se atendieron 83 incidencias en daño de la infraestructura del perímetro correspondiente a la Autoridad del Centro Histórico.

Cuatro atenciones en parques, plazas o áreas verdes atendidas a través de las personas infractoras que apoyan de justicia cívica.

Se atendieron 86 baches por parte de la Dirección General de Obras e Infraestructura Vial de la Secretaría de Obras y Servicios.

Mostró láminas con todas las acciones que fueron realizadas, cuyos trabajos consistieron en el retiro de vegetación invasiva en Talavera 11, se retiraron 20 metros lineales de malla ciclónica dañada, en Peralvillo número 9 y se colocó una nueva.

Se repararon 7.5 metros de banqueta en Roldán esquina con República del Salvador, un metro cuadrado de banqueta en Roldán 45, un metro cuadrado en Allende, República de Honduras y Perú, tres piezas de recinto repuestas en Xicotécatl, 2.2 metros cuadrados de banqueta reparada en Leona Vicario, una tapa de registro en República de Venezuela, 11 piezas de ejercitadores que fueron colocados en Paseo de la Reforma, entre Pedro Moreno y Lerdo, y se niveló una tapa de registro en República de Argentina, siete piezas de recinto en Tacuba, así como un registro en la calle de Madero y otro más en Motolinia y Madero.

Se mostraron imágenes de los trabajos realizados.

Mencionó que hasta el momento de las acciones realizadas por parte de esta Mesa, en la matriz de seguimiento del bacheo, se tiene un 34 por ciento de avances de 262 puntos registrados, se han atendido 86 y quedan pendientes 175.

Respecto a la evaluación mensual, mencionó que del trabajo por parte de la Autoridad del Centro Histórico del mes de enero hasta noviembre se han atendido dos mil 924 incidencias.



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



Enfatizó que en el mes de noviembre se atendieron 412, en el caso de la eliminación del grafiti se eliminaron en este año dos mil 584 metros cuadrados de grafiti, en el mes de noviembre 80 metros cuadrados.

En el seguimiento a las áreas verdes, dijo que ya se activó nuevamente porque ya terminó la correspondiente temporada de lluvias, dijo que a lo largo de este año se realizaron 12 riegos por parte de los vecinos que apoyan a dar seguimiento a las jardineras o macetones que tienen enfrente de sus establecimientos o domicilios; 13 riegos realizados por la Autoridad del Centro Histórico, siete más realizados de la Autoridad del Centro Histórico junto con la Dirección General de Servicios Urbanos y 12 más realizados por SEDEMA.

Se mostraron las gráficas con el detalle mes por mes.

Alcaldía de Cuauhtémoc

Lic. Roxana de la O (Alcaldía Cuauhtémoc): Mencionó que el reporte durante este periodo, indicó que se atendieron 11 luminarias, el número de fotoceldas cambiadas fueron tres; se atendieron en cuanto a drenaje 840 metros lineales, se hizo el balizamiento de guarniciones de tres mil 894 metros lineales.

En cuanto a poda de árboles se realizaron 22.

El riego que se realizó en parques y jardines fueron 450 metros, en cuanto a la recolección de residuos tanto orgánica como domiciliaria y barrido fueron 304.7 toneladas; la recolección inorgánica de barrido en cuestión de residuos fueron 799.80 toneladas; el número de toneladas de recolección en tiraderos clandestinos fue de 464.30 toneladas, el número de kilómetros de barrido diario fueron 283 kilómetros.

Mostró imágenes de algunas de las actividades realizadas.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció la buena disposición de ambas alcaldías a lo largo de estas dos administraciones para trabajar coordinadamente en beneficio del Centro Histórico. Comentó que en el caso de la Alcaldía Cuauhtémoc en este año en lo que va de las dos administraciones se repararon mil 286 luminarias de enero a noviembre, en el mes de noviembre se repararon 33; 516 sujetos forestales podados, en el mes de noviembre fueron podados 22; dos mil 989 metros de red de drenaje desazolvada, en el mes de noviembre la Alcaldía de Cuauhtémoc intensificó mucho esta actividad con mil 301 metros lineales de drenaje desazolvado; 201 rejillas de piso desazolvadas y 344 coladeras desazolvadas. Se mostraron las gráficas de sus indicadores.

Alcaldía Venustiano Carranza

Ing. Ángel García (Alcaldía Venustiano Carranza): Informó que con respecto al reporte de la Alcaldía Venustiano Carranza en el Perímetro "B" en metros



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

desazolvados tuvieron 96 metros lineales correspondientes a la quincena del 26 de noviembre.

Indicó que en luminarias no hubo atención en este periodo.

En tiraderos clandestinos fueron 585 metros cúbicos, lo que corresponde a 39 toneladas y en poda de árboles tampoco hubo incidencias en este periodo.

Se mostraron imágenes de los puntos atendidos.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Mencionó que en este año la Alcaldía de Venustiano Carranza en el Perímetro "B", en el acumulado fueron 855 luminarias reparadas, en el mes de noviembre 50; 17 mil 722 toneladas de basura recolectados en los diversos tiraderos clandestinos identificados en la Alcaldía Venustiano Carranza; 132 sujetos forestales podados, así como cuatro mil 198 metros lineales de desazolve en la red de drenaje en el cual corresponden al mes de noviembre 96 metros lineales.

Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Ing. Rodolfo Barrón Méndez (SACMEX): Informó que continúan con la atención de reportes puntuales debido a que ya terminaron el programa que tenían la quincena pasada.

Comentó que se han atendido algunos sitios de manera directa y de esa misma forma se da la información a través del chat correspondiente de la atención, así como la atención en República de Argentina, en Jesús Carranza y algunos otros sitios en donde se han repuesto y cambiado accesorios.

Indicó que continúan con la atención de unos tramos que tienen pendientes con respecto a las obras que están en proceso para finiquitar un par de tramos sobre República de Chile que son los que están en obra.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Mencionó que al igual que en las alcaldías el Sistema de Aguas de la Ciudad de México por primera vez prácticamente en la historia de manera preventiva hace acciones de desazolve para mantener al día la red de drenaje en el Centro Histórico para evitar encharcamientos o inundaciones en el Centro Histórico y con esto también prevenir riesgos que afecten a la población.

Dijo que en ese sentido en este año desazolvaron 20.24 kilómetros en atarjeas; 355 pozos de visita; 223 rejillas de piso; 271 coladeras pluviales y mil 741 metros de albañal.

Aprovechó para solicitar, sobre todo, a los establecimientos y comercios del Centro Histórico que apoyen a reforzar estas acciones emprendidas tanto por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México como por las dos alcaldías y hacer un adecuado manejo de las grasas vertiéndolas en recipientes de plástico y tapándoles y manejarlo como residuos sólidos y no vertiéndolos a la infraestructura del drenaje porque cuando se da la mezcla entre el agua y las grasas y el jabón generan tapones en la infraestructura de la red y por



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



eso de pronto se generan encharcamientos, así como hacer un adecuado manejo de los residuos sólidos tirando la basura en su lugar.

Mencionó que por parte de la Secretaría de Obras y Servicios se tiene un muy buen y eficiente servicio de limpia en el Centro Histórico que mantienen las calles limpias, pero se requiere la participación de la ciudadanía.

Secretaría de Obras y Servicios - DGOIV

Arq. Hugo López (DGOIV): Informó de las obras que tienen en ejecución, mencionó que en la parte de Tacuba y 5 de Mayo ya tienen concluido los trabajos; en la Plaza de Empedradillo tienen un avance de 34.61 por ciento y la fecha de término está planteada el 30 de diciembre de este año.

Informó que básicamente ahí están haciendo trabajos de revo, que ya tuvieron ahí la parte de guarniciones y están haciendo la ampliación de las banquetas en la plaza.

Respecto a la actualización del cambio de luminarias por LED, en la Plaza Solidaridad ya tienen un avance del 77.06 por ciento y fecha de término al 15 de diciembre.

Indicó que ahí se están cambiando toda la parte de los pisos por recinto tipo mármol y también cambio de luminarias.

En Plaza Martí tienen un avance del 98 por ciento, que están ya prácticamente por terminar, están ya con la parte de la limpieza fina de la obra.

San Hipólito corresponde a la calle de Mina, a la calle de Héroe, a la calle de Violeta, San Fernando y avenida Hidalgo, tienen ya la parte de la ampliación de las banquetas ya coladas guarniciones y también ya entraron en una etapa final de la obra para darla por terminada al 30 de diciembre.

Mostró imágenes de las intervenciones.

Especificó que en el polígono de San Hipólito es una intervención integral, la cual va a llevar vegetación, va a haber cambio de alumbrado público porque ese polígono sufre mucho de esa falta de luminarias pero, sobre todo, la parte de seguridad de lo que corresponde a San Fernando e Hidalgo.

En la parte de República de Chile, tienen un avance del 54 por ciento, programada la conclusión al 30 de diciembre.

Indicó que ahí se está trabajando la parte del concreto MR en la vialidad junto ya con la ampliación de las banquetas, ya están colocandola parte de los acabados que es recinto y también de luminarias que están por colocarlas y con eso estarían dándole avance a la obra.

En San Ildefonso y Justo Sierra tienen un avance del 26.68 por ciento, ahí son ampliación de la banqueta, ganando terreno a lo que es la vialidad con la ampliación de esas banquetas y la colocación del recinto con nuevas guarniciones y luminarias también que se van a implementar en esta obra.

Reforma, indicó que la obra que tienen de avenida Hidalgo a Glorieta Violeta, tienen un avance aproximado del 37 por ciento, igualmente están planeando concluir el 30 de diciembre ya con la ejecución de los trabajos. Dijo que ahí se



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

están haciendo ajustes a la parte de la banquetta y a diferencia de las demás obras, aquí tienen un colado de amarillo Oaxaca y también van a tener luminarias para ampliar con lo que tienen en el polígono de San Hipólito y sería como parte integral de la intervención.

Con respecto al urbanismo táctico en Balderas y Plaza de la Solidaridad, indicó que ahí todavía no tienen intervención puesto que están en la solicitud del insumo que en este caso viene siendo la pintura. En cuanto se tenga respuesta del suministro estarán ya informando avances, que tienen planteado que sea el 30 de diciembre la finalización de esa intervención.

Con respecto al urbanismo táctico de Balderas, Ciudadela y Emilio Dondé, llevan un avance del 70 por ciento y esta se estaría concluyendo el 15 de diciembre. Mencionó que de ahí ya se proporcionaron los planos de la plaza a la Autoridad del Centro Histórico para planificar, sobre todo, cómo van a hacer la distribución del comercio que se encuentra en la zona.

Del proyecto de La Lagunilla tienen un avance de 35 por ciento y este proyecto se estará presentando ya como a finales de año como la propuesta del proyecto.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que como parte de la revitalización integral del Centro Histórico, el Gobierno de la Ciudad de México invierte más de 250 millones de pesos al año con la intención para abatir la desigualdad que se hicieron entre ambos perímetros.

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México concluyó al 100 por ciento los diferentes frentes que tuvo en el Centro Histórico y atrás de ellos viene la Secretaría de Obras y Servicios.

Mencionó y refirió sobre las imágenes que se aprecian en pantalla son los frentes de Tacuba, 5 de Mayo que ya quedaron al 100 por ciento, San Hipólito, República de Chile, San Ildefonso y Justo Sierra, así como avenida Reforma que en conjunto llevan un avance del 46.6 por ciento, como parte de la revitalización integral del Centro Histórico.

Los avances de las plazas que se están interviniendo con el mantenimiento menor en el caso de la Plaza Solidaridad y Martí con un 69.66 por ciento de avance.

SOS Dirección General de Construcción de Obras Públicas

Arq. Graciela Duarte Calixto (DGCOP): Informó los avances hasta el momento del PILARES La Pulga que se encuentra ubicado en Fray Servando Teresa de Mier y Chimalpopoca, con avance al 28 de noviembre de los corrientes.

Explicó que en este momento están ya realizando trabajos, núcleos sanitarios, ya se están haciendo trabajos de carpintería, como son muebles, las mesas de ciberescuela, algunos estantes, etcétera.

En lo que se refiere a obra exterior, mencionó que están con la arquitectura del paisaje, prácticamente ya se concluyeron los trabajos de colocación de adocreto y están al pendiente ahorita con un tema pues un poco complicado porque el arquitecto Kalach pidió un color de ladrillo Santa Julia a un color muy especial y se



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

mandó a hacer, pero Santa Julia nos ha tenido ahí parados con los temas de producción, dijo que les está dando una fecha de entrega hasta el 15 de diciembre.

Mencionó que esperan que este PILAR ya esté terminado para el 31 de diciembre porque su fecha de terminación era para el 31 de noviembre, pero por estas situaciones se ha retrasado.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que esto forma parte también de la estrategia de la Ciudad de generar dinámicas de inclusión sobre todo de la ciudadanía que está en situación vulnerable para que a través de la educación, del aprendizaje, de los talleres, de la cultura, es justo lo que se da en los PILARES, puedan darse tener mejores herramientas.

Informó que en el Centro Histórico se tienen los PILARES de Perú 88 en la parte norte del Centro, de la Guerrero y de la Morelos y este sería uno de los PILARES que se tendrá en el sur del Centro Histórico con un 91 por ciento de avance que seguramente se estará inaugurando el próximo año.

SOS DGSUS- Alumbrado Público

Arq. Matilde González Millán (SOS-AP): Indicó que el informe de esta quincena, en la semana 47 al corte del 19 de noviembre tuvieron intervenciones de 870 PDL atendidos y la semana 48, del 26 de noviembre tuvieron mil 106 PDL atendidos en el primer cuadro del Centro Histórico.

Precisó que tuvieron atención sobre la Alameda, avenida Hidalgo, algunas soldaduras de tapas en la Alameda derivado nuevamente de robo a tapa y cable, indicó que están haciendo las denuncias correspondientes para poder atender el tema.

Refirió que la tapa de avenida Juárez y Dolores que la volvieron a abrir los comercios ambulantes y que también fueron soldadas.

El robo de cable fue dentro de la Alameda, mostró las fotos de las soldaduras de las tapas, comentó que ya el personal de Seguridad Ciudadana pudo poner a disposición a una persona que se estaba llevando tapas metálicas de la Alameda, fue puesto a disposición, se están haciendo las gestiones correspondientes.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Pidió que Reordenamiento revise el tema de la tapa de avenida Juárez y Dolores con los comerciantes de la zona.

Mencionó la importancia de las acciones de Alumbrado Público. Refirió que para el Gobierno de la Ciudad y todos los que trabajan en esta Mesa, mantener las calles iluminadas es muy importante porque también es una vía para garantizar la seguridad de las y los vecinos.

Respecto al acumulado de enero a noviembre Alumbrado Público ha reparado 10 mil 158 luminarias en el Centro Histórico y en el mes de noviembre repararon dos mil 208 luminarias.



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



SOS-DGSUS-Limpia

Jesús Cruz Berros (DGSUS): Dio su informe que comprende el periodo del 15 al 28 de noviembre de las actividades realizadas en Centro Histórico Perímetro "A". En barrido manual en guarnición se realizaron 12 mil 048.728 kilómetros; en barrido manual en banquetas, 23 millones 442 mil 070 metros cuadrados; barrido manual en plazas y corredores, 12 millones 408 mil 814 metros cuadrados; barrido mecánico, mil 279.040 kilómetros.

Recolección de residuos sólidos, ocho mil 153 metros cúbicos; recolección de tierra, 131 metros cúbicos; lavado de papeleras, mil 120 piezas; lavado de plazas y corredores, 720 mil 74 metros cuadrados; el lavado diario de 18 sitios críticos; recolección diaria de 25 tiraderos clandestinos; el retiro de tres mil 013 piezas de chicles; eliminación de siete mil 783.50 metros cuadrados de grafiti; el retiro de dos mil 337 piezas de propaganda; la atención de limpieza en el retiro de un plantón, así como la desratización por medio de colocación de dos mil 878 cebos Racumín y 591 Rodilón, en una superficie de 144 mil 855 metros cuadrados.

Se realizó la fumigación en una superficie de mil 700 metros cuadrados.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Reiteró que los compañeros de la Dirección General de Servicios Urbanos coordinan un muy eficiente servicio de limpia en el Perímetro "A" del Centro Histórico y parte del "B".

Mencionó que a lo largo de este año han apoyado con la recolección de 165 mil 416 metros cúbicos de recolección de basura en tiraderos clandestinos y barrido del Perímetro "A"; 53 mil 626.9 metros cuadrados de eliminación de grafiti, en el mes de noviembre fueron ocho mil 149; 95 mil 383 chicles retirados en el Perímetro "A", en el mes de noviembre fueron retirados siete mil 014; 69 mil 580 cebos colocados tanto en el Perímetro "A" como en el Perímetro "B" del Centro Histórico para abatir la fauna nociva que se tiene en diferentes puntos del Centro Histórico, en el mes de noviembre fueron colocados nueve mil 968 cebos.

Se lavaron diversas plazas, calles y corredores peatonales y semipeatonales del Perímetro "A" del Centro Histórico, teniendo un equivalente de lavado de 17 mil 037 kilómetros cuadrados, así como propaganda que se está retirando constantemente en el Centro Histórico que hasta el momento se han retirado 27 mil 209 piezas de propaganda.

Solicitó el apoyo de la ciudadanía con este servicio que presta la Dirección General de Servicios Urbanos tirando la basura en su lugar. Indicó que hay diferentes puntos de camiones de volteo que prestan por parte de la Dirección General de Servicios Urbanos que la ACH ha estado publicando y difundiendo constantemente para que lleven su basura a esos camiones o a través del servicio de recolección de basura que presta la Alcaldía de Cuauhtémoc en el caso del Perímetro "A" y la Alcaldía de Venustiano Carranza en el caso del Perímetro "B".



AUTORIDAD DEL
CENTRO DEL
HISTÓRICO



Metro

Arq. Carlos Raúl Segura García (Metro): Informó que en este periodo, con relación a las escaleras eléctricas, se incrementó una más en estas fechas pero que están muy atentos a la restitución en breve para que se repare, son cinco escaleras, lo que para ellos es muchísimo, dos en el Metro Hidalgo, uno en el Metro Morelos, Pino Suárez una y Salto del Agua, una; por lo que tienen 70 equipos funcionando de 75 escaleras eléctricas.

De los elevadores mencionó que tienen uno solo que está detenido en el Metro Merced, pero que ya también se le está dando atención para que en breve esté funcionando. resumió que de 19 equipos instalados tienen 18 elevadores funcionando.

Metrobús

Ing. Karina Valadez Domínguez: Informó el avance para lo que es el Corredor de la Línea 4 del Centro Histórico, dijo que en la rehabilitación de parabuses tienen un avance de 94 por ciento, ya solo tienen pendientes tres estaciones y les hacen falta detalles de piezas táctiles en los parabuses y el recinto en uno particularmente en Mercado de San Juan.

En las estelas informativas de 57 piezas, tienen 48 ya rehabilitadas.

En el suministro de estelas informativas ya las seis piezas fueron sustituidas.

En la colocación de bolardos ya tienen un avance muy significativo, tienen 49 piezas, un avance del 82 por ciento, sólo faltan nueve piezas por colocar.

En la colocación de elementos de confinamiento no realizaron la colocación de elementos de confinamiento derivado de que todavía no les han suministrado los elementos y del balizamiento todavía ya tienen el 80 por ciento, también no les han suministrado la pintura.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Mostró el avance de los indicadores de Metrobús en el acumulado, el cual es del 89.7 con respecto a su proyecto.

Mencionó que tanto las instalaciones del Metro como del Metrobús, son muy importantes porque son los sistemas de transporte que más gente transportan al Centro Histórico. Por lo que pidió a todos los usuarios que ayuden a respetar su infraestructura.



Comisión Federal de Electricidad

Se informó que en esta quincena reportan que no tuvieron robos en su infraestructura; que tuvieron 37 bóvedas atendidas con acciones de desagüe; 11 atenciones a fallas en el suministro de energía eléctrica; una tapa de registro y/o bóvedas reparadas; y cuatro obras de mantenimiento que implican el rompimiento de la vía pública.

Se mostraron anexos con las ubicaciones de todo el trabajo realizado por parte de la Comisión Federal de Electricidad en el Centro Histórico.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Mencionó que en cuanto a su acumulado anual, en este año tuvieron 20 robos a su infraestructura, que también a través de la Coordinación que se tiene con diferentes dependencias en el Centro Histórico en la Mesa de Reordenamiento, se está trabajando con Secretaría de Seguridad Ciudadana, el C5, la Fiscalía General de Justicia para poder abatir este delito y preservar de mejor forma la infraestructura y los servicios que se dan en el Centro Histórico.

Indicó que fueron reparadas 875 bóvedas con acciones de desagüe; en el mes de noviembre fueron 70; 179 atenciones de fallas en suministro de energía eléctrica, en el mes de noviembre fueron 26; 72 tapas de registro y/o bóvedas reparadas, en el mes de noviembre fueron dos; y 167 obras de mantenimiento que implican rompimiento, que en el mes de noviembre fueron 10 acciones.

Comisión Nacional de Vivienda

Se informó que por parte de la Comisión Nacional de Vivienda, de los ocho proyectos que se encuentran en el Centro Histórico, en el caso de Magnolia tiene un 85 por ciento de avance; y en el caso de Manzanares 21, tiene un 97 por ciento de avance. El resto de las obras están al 100 concluidas.

Se mostraron imágenes donde se pueden ver los avances de los trabajos que aún se tienen tanto en Magnolia, como en Manzanares número 21.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Mencionó que estas ocho acciones de vivienda en el Centro Histórico, implican una inversión de 17 millones 81 mil 265 pesos.

Mostró gráfica del avance por parte de estos ocho frentes de la CONAVI, a través del Programa Nacional de Reconstrucción 2020, con un 98 por ciento de avances; quedando concluidos seis proyectos y dos que están a punto de concluir.



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



Instituto Nacional de Antropología e Historia

Mtro. Mauricio Guerrero Loa: Informó sobre sus indicadores en el periodo del 14 al 26 de noviembre.

Solicitudes de autorización de obras e inmuebles, siete; el Programa de Ciudad al Aire Libre, número de trámites de solicitud de autorización de enseres, fueron dos; autorizaciones de obras emitidas para inmuebles, fueron 15; y de autorizaciones para enseres de vía pública, fueron cero.

Las autorizaciones emitidas por el Instituto, fueron Francisco I. Madero número 71, que son trabajos de mantenimiento mediante limpieza de marquesinas, cambio de lámparas, resane de muros, así como aplicación de pintura.

En 16 de Septiembre 82, trabajos de mantenimiento general de fachada; Eje Central número 15, trabajos de mantenimiento de fachada; José María Izazaga 137, trabajos de mantenimiento mediante limpieza de marquesina, resane de muros, pintura y cambio de lámparas.

Eje Central Lázaro Cárdenas número 13, trabajos de mantenimiento de fachada, limpieza, resane y aplicación de pintura, cambio de luminarias similares a las existentes.

En República de Brasil 33, mantenimiento de espacio anexo al patio de piedra, se integrará una estructura metálica para tapanco, escalera entrepiso de madera, integración de pisos, núcleo de baños, instalaciones hidrosanitarias y eléctricas, mantenimiento de puerta, aplicación de pintura en muros y plafones.

San Ildefonso 30, trabajos de mantenimiento de la fachada principal, liberación y reintegración de aplanados en mal estado; inyección de grietas, reintegración de toldos de lona, mantenimiento a la carpintería y a las herrerías; reintegración de piezas de cantera, eliminación de flora parásita, aplicación de pintura a la cal; aplicación de hidrofugante en elementos de cantera; injertos y remoldeos en elementos de cantera; así como aplicación de cera en el portón de madera de acceso.

Por lo que hace a enseres de vía pública, tuvieron dos para la calle de Palma número 9, en los dos casos son colocación de enseres de vía pública.

Autorizaciones emitidas por el INAH, tuvieron del 15 al 26 de noviembre, para Doctor Río de la Loza 250, construcción de edificio de departamentos, obra mayor. Venustiano Carranza 92, retiro y colocación de cortinas metálicas, obra menor; Plaza de la Constitución sin número, instalación de lambrín, obra menor.

República de Paraguay 35 y 37, trabajos de mantenimiento, es una obra menor; República de Paraguay 37, también trabajos de mantenimiento, otra obra menor.

República de Brasil 74, trabajos de mantenimiento, obra menor; Avenida Juárez número 52, trabajos de mantenimiento de fachada, obra menor.



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



República de Ecuador 113, trabajos de restauración de inmueble considerado monumento histórico, es una obra mayor; para San Ildefonso 33, implementación de conectividad móvil, obra menor.

República del Salvador 70, adecuación al interior del templo, es una obra mayor; Venustiano Carranza 92, iluminación en la fachada por temporadas navideña durante tres meses, es una obra menor.

Palma 43, cambio de tubería, obra menor; Olivia 38, cambio de cortinas metálicas, obra menor; Bucareli 38, trabajos de mantenimiento general, es una obra menor.

Licenciado Primo de Verdad número 10, colocación de un capitel, también considerado obra menor.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que junto con sus compañeros del INAH, INBAL, SEDUVI y las alcaldías, a través de la información que proporcionan en diferentes tiempos: En el caso del INAH es de manera quincenal; en el caso del INBAL, de manera mensual; y en el caso de SEDUVI, trimestral, se da seguimiento a las obras que tienen autorización en el Centro Histórico y con esto, abatir los problemas de obras irregulares y destrucción del patrimonio en el Centro Histórico.

Dijo que la semana pasada salió información muy relevante de grupos o redes que dañan el patrimonio, y por eso es que piden a las y los vecinos usuarios, comerciantes del Centro Histórico que apoyen a denunciar las obras que tengan alguna actividad irregular en el Centro Histórico.

El *link* de la denuncia anónima para que puedan apoyar a dar o sancionar a esta red que durante muchos años ha venido destruyendo el patrimonio en el Centro Histórico; que a través de las presentaciones, como en el caso de lo que acaba de informar el INAH, se puede constatar cuáles son las obras que sí tienen los permisos correspondientes y que no atentan contra al patrimonio.

La primera instancia que justo de ahí derivan el resto de los permisos, y que es la encargada por nuestra Constitución y por la Ley Federal de Monumentos de preservar los monumentos históricos, es el INAH; entonces siempre todas las obras que vean en el Centro Histórico, que estén en la zona de monumentos, tanto de Perímetro A, como del Perímetro B, forzosamente tienen que tener una autorización del INAH. Si no están en esa lista que cada quincena ayuda a dar seguimiento, pidió que por favor se denuncie esa obra para detener a esta red o grupos de personas, o grupos de ciudadanos que no tienen la información completa para hacer obras en el Centro Histórico y que en conjunto, se preserve el patrimonio de la ciudad y el derecho que de todos a la memoria histórica.



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



Agradeció a los compañeros del INAH, porque gracias también a este trabajo de coordinación con ellos, aquí en el Centro Histórico se han empezado a utilizar de forma distinta las calles para habilitar el Programa de Ciudad al Aire Libre. Y gracias a este trabajo tan bien coordinado, aquí no se han tenido problemas entre la convivencia o la dinámica que se da en el Centro Histórico y el servicio que prestan los restaurantes en el Centro Histórico.

El INAH a lo largo de este año ha recibido 150 solicitudes de autorización de obra en lo que va de enero a noviembre; en el mes de noviembre se recibieron 18 solicitudes, de estas se han autorizado 245 obras que parten también de las solicitudes de este año y de otros años anteriores.

En el mes de noviembre se dieron 33 autorizaciones; se han dado 93 solicitudes de colocación de enseres en la vía pública en el contexto del Programa de Ciudad al Aire Libre; y de estas 86 han sido autorizadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia.

INBAL

Se informó que en esta quincena se recibieron 12 solicitudes de autorización, y se dieron seis autorizaciones de obras, todas ellas menores.

Se mostraron imágenes de los puntos de las atenciones que ha brindado el INBAL; las consultas de la calidad artística fueron seis ubicaciones, de las cuales tres sí están incluidos en su Catálogo de Calidad Artística.

También se realizaron seis autorizaciones de obra menor.

Se informó que hasta el momento el INBAL ha recibido 68 consultas de calidad artística, de las cuales seis corresponden al mes de noviembre; 57 obras autorizadas, de las cuales seis corresponden también al mes de noviembre.

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México

Se informó de los diferentes frentes que tienen en el Centro Histórico actualmente el INVI. Cuatro obras de vivienda terminadas, que son Arcos de Belén número 49; Eje 1 Poniente Guerrero número 110; Allende 46; Lecumberri número 66, que fueron las obras que se concluyeron a lo largo de este periodo.

Se indicó que hay algunas más que están también a punto de concluirse, con un 91.7 por ciento de avance en los 18 frentes que tiene el INVI abiertos, cuatro están concluidos, ocho en proceso de obra y seis también por iniciar obra.



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



Comisión para la Reconstrucción

Lic. Jaqueline Fuentes (Comisión para la Reconstrucción): Informó que en la parte de los inmuebles multifamiliares, tienen tres que aún se encuentran en proyecto, los cuales son Callejón de la Igualdad número 32; San Antonio Abad número 39, y Licenciado Primo de Verdad número 7; en el inmueble de Manuel Márquez Sterling se tiene un avance físico del 54.58 por ciento.

Informó que el día de hoy se iba a dar inicio a la obra de la calle de Revillagigedo número 78, y que la obra de Cerrada de San Agustín Delgado número 11 ya se concluyó al 100 por ciento.

Comentó que en la parte de los inmuebles unifamiliares, la casa habitación de calle Riva Palacio número 41, el folio fue cancelado, que ya no se va a realizar ninguna intervención.

En la parte de monumentos históricos, está el Templo de San Fernando de Rey con un avance físico del 34 por ciento.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó en relación del acumulado de la evaluación mensual, que de la Comisión de Reconstrucción que tiene tres obras en el Centro Histórico, tiene un 62.86 por ciento de avance, de la cual la Cerrada de Agustín Delgado número 11 ya está concluida.

PROSOC

Ing. Claudia Espíndola Espinosa (PROSOC): Informó que para el reporte en el Ejercicio de 2020 ya nada más tienen pendiente una sola obra; se atendieron en total 44 obras, de las cuales las 17 obras en la Alcaldía Venustiano Carranza ya están concluidas.

En la Alcaldía de Cuauhtémoc fueron 27, ya 26 concluidas, una en proceso, esto es por la magnitud de la obra que están realizando sobre las escaleras. Mostró fotos de la cimentación de las escaleras.

Indicó que en esta semana van a empezar a colocar las columnas para empezar a construir o reemplazar la escalera existente. Es la Unidad de Libertad 21 C3. Al día de hoy con un avance del 65 por ciento.

Refirió que en cuanto al Ejercicio de 2021, se anexaron algunas unidades que se les va a dar la atención por parte del Programa Bienestar en tu Unidad.

Se anexaron las unidades de Canal 5, Callejón Canal 5 de alcaldía Cuauhtémoc.

En Venustiano Carranza se anexaron las unidades de Venegas Arroyo número 30, donde se va a realizar trabajos de impermeabilización; Nacional 31, donde se va a realizar infraestructura hidráulica.



Precisó que tomando en cuenta estas unidades, tienen un total de 28 unidades habitacionales por atender en el Ejercicio 2021.

En el avance indicó que las obras terminadas son 10; en proceso, nueve; y nueve unidades por iniciar.

Las unidades que se concluyeron durante el mes de noviembre fueron, Nacional 32, donde se ejecutaron trabajos de infraestructura hidráulica; Candelaria de los Patos, manzana 2, donde se ejecutaron trabajos de calles y andadores.

Por otro lado, comentó que en la Mesa anterior pidió el apoyo, que se comunicó el arquitecto Carlos para poder atender la Unidad de Callejón Canal 5, donde harían trabajos de fachada. Al respecto indicó que ya se tuvo Mesa de trabajo con la Unidad habitacional, que ellos eligieron otra prioridad, que va a ser impermeabilización en lugar de trabajos de fachada, por lo que ya no va a ser necesario el apoyo con las instancias de INBAL e INAH. Agradeció la atención.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Respecto a la evaluación mensual indicó que la PROSOC, como ya informó la ingeniera tuvieron 28 obras del RIPUH 2020, todas ya están concluidas, con excepción de una que está en proceso.

De las 27 obras correspondientes al RIPUH de 2021, nueve de ellas se encuentran en proceso; 10 están por iniciar, y ocho ya están terminadas.

Recordó que es parte también de las acciones que hace la nueva Administración, en el que a través de estos procedimientos que son abiertos, que son para todos y que además de que buscan una mejor organización condominal, a través de PROSOC brindar mejores condiciones para rehabilitar las áreas comunes de las diversas unidades habitacionales.

Indicó que todos pueden acceder a este RIPUH, que hay que estar pendientes de la convocatoria del año 2022 para que de manera transparente, como lo han venido haciendo los compañeros de PROSOC, se busque una mejor convivencia condominal y mejores situaciones en las unidades habitacionales.



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO

Fideicomiso del Centro Histórico

Arq. Cristóbal López Zamora (FCH): Refirió que presentará avance de los últimos 15 días. Informó que en el primer frente de trabajo que es el Convenio de Coordinación entre el INAH y el Fideicomiso, es que se reanudaron los trabajos en el Templo de Santa Catarina, que ya había tenido cierto tiempo con suspensión temporal. Que, sin embargo, en estos 15 días tuvieron un repunte de siete por ciento, mostró imágenes en las que se ve la restitución de aplanados en muros, y también la atención de las grietas de la bóveda principal.

En el segundo frente que es el Convenio de Participación Conjunta con el F54.

En el proyecto de señalética para el Centro Histórico en el Perímetro B, avance del cinco por ciento con respecto al periodo pasado, lo cual representa el avance en integración gráfica en los pendones restrictivos que ya se tienen fabricados.

El tercer frente de trabajo que es la rehabilitación de espacios arqueológicos, que es una colaboración entre Fideicomiso y la Autoridad del Centro Histórico para el proyecto de la reja perimetral del Templo Mayor. Se tuvo un avance sustancial en el proceso de los trabajos en obra.

Mostró imágenes de lo que es el habilitado de las bases para los postes de la reja y el habilitado de los mismos, material metálico.

El cuarto frente de trabajo que son los acuerdos de colaboración para ayudas sociales, es parte de lo que hace el Fideicomiso Centro Histórico con las fachadas a Obraje 7, Las Cruces 5, Riva Palacio 45, 46 y 48, 52 y 49.

Mostró imágenes de trabajos en Las Cruces 5, que es aplicación de pinturas a la cal; en Obraje 7 también; en Riva Palacio número 52 rejuntado de cornisas.

En Riva Palacio 46, 48 y Riva Palacio 45, la aplicación de pintura a la cal, de acuerdo a lo estipulado por los compañeros de INAH. En Riva Palacio 49, trabajos de integración a pretilos.

Para el frente de trabajo de apoyo a las ciudades mexicanas patrimonio mundial, en el proyecto de arreglo de fachadas en Santa María la Redonda, República de Brasil y Barrio Lagunilla de la segunda etapa.

En proceso los bloques A y B de fachadas. En el bloque A un avance que llegó hasta el 37 por ciento.

Trabajos en República de Brasil número 46, remamposteo e integración de aplanados en pretilos.

En Brasil número 29, tratamiento de alimentos de madera; República de Paraguay número 44, rectificación de aplanados.

En el bloque B avance del 31.7 por ciento; trabajos en República de Brasil número 43, que son la consolidación de elementos ornamentales.



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



En Brasil 62 que es la sustitución de piezas de cantera que estaban en mal estado de conservación; Brasil 63, la recuperación de materiales originales en la parte de los balcones; y República de Ecuador número 95, que es la reintegración de aplanados.

Arq. Carlos Hernández (ACH): Mostró las láminas de seguimiento de los avances del Fideicomiso Centro Histórico, indicó que el acumulado al mes de noviembre, en donde en los proyectos de la reconstrucción de los templos se tiene un avance acumulado del 62.5 por ciento, el proyecto de mantenimiento del corredor de San Jerónimo, con un avance de 72.5 por ciento. El avance del 30 por ciento de los dos proyectos del Templo de Ehécatl, el acceso y el mantenimiento y la rehabilitación de las ventanas arqueológicas en Argentina y los avances en las fachadas que ya se están iniciando en el Barrio de Santa María la Redonda, en continuación en la segunda etapa, con un avance del 92 por ciento.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Mencionó que primero entra del Sistema de Aguas para la Infraestructura; detrás vienen la Secretaría de Obras y Servicios para renovar y revitalizar el espacio público; y detrás el Fideicomiso Centro Histórico para atender los templos, fachadas y arte urbano, y con esto lograr la revitalización integral del Centro Histórico.

Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México

Arq. Eduardo Zamora (ILIFE): Comentó que en cuanto al reporte de este mes tienen concluidos ya los inmuebles que están dentro del perímetro del Centro Histórico, y que los últimos dos fueron la Escuela Secundaria Adriana García Corral en su tercera etapa, y el Instituto de Educación Superior de la Ciudad de México Rosario Castellanos Campus Justo Sierra, con un avance al 100 por ciento y ya en el plantel educativo entregado a las instancias correspondientes.

Mencionó que en la próxima Sesión estarán ya teniendo la relación de los planteles a intervenir en las próximas fechas.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Refirió que como se aprecia en pantalla, quedó cumplida la meta correspondiente a los compañeros del ILIFE en el 2021, con esos tres proyectos de las escuelas correspondientes al Centro Histórico, terminadas este año.



C5

Ing. Ángela Martínez (C5): Informó que por parte de C5 tuvieron en el periodo del 12 de noviembre al 30 de noviembre: 5 cámaras con falla o intermitencia al día de hoy; y el número de obras en mantenimiento y reparación de atención a la infraestructura, se tuvo solamente una.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó que al igual que el Alumbrado público, se le da un seguimiento a las cámaras del C5 en el Centro Histórico, que en el mes de enero a noviembre se reportaron 215 fallas, un número que ha ido disminuyendo también a lo largo del año. Al inicio también fue un cambio en la tecnología que se tiene en el C5. De las obras de mantenimiento y operación de infraestructura, de enero a noviembre fueron 40 obras; y en el mes de noviembre dos obras realizadas.

SSC-Tránsito

Ing. Juan Francisco Padilla (Tránsito): Informó que para el reporte de la quincena que está en trámite, tuvieron 48 acciones de mantenimiento correctivo; no tuvieron mantenimiento preventivo.

Comentó que frecuentemente tienen que estar evaluando y revisando las acciones por eventos masivos que se celebran o se realizan dentro del perímetro del Centro Histórico en apoyo a la Autoridad del Centro Histórico, para agilizar la movilidad; haciendo ajustes semafóricos en esa circunstancia.

Por otro lado, mencionó que todos los reportes que la misma Autoridad les está generando constantemente o cotidianamente respecto al funcionamiento semafórico, los atienden en tiempo y forma.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Comentó en relación al acumulado que Tránsito ha realizado 157 acciones de mantenimiento preventivo a semáforos; en el mes de noviembre fueron seis; y mil 376 acciones de mantenimiento correctivo, en el mes de noviembre fueron 98.



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



Turnos e Incidencias

Los detalles de estos reportes se pueden consultar en:

<https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.gob.mx/mesas-de-trabajo-interinstitucionales/mesa-de-infraestructura>

Turnos

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Refirió que los turnos son las solicitudes que se hacen en esta Mesa por parte de las diferentes dependencias para agilizar y llevar de mejor forma el trabajo coordinado.

Informó que se han hecho 117 solicitudes, de las cuales fueron atendidas 108; con una eficiencia del 92 por ciento.

Se mostraron las láminas donde están desglosados los turnos atendidos por parte de de la Alcaldía Venustiano Carranza y la Alcaldía de Cuauhtémoc.

Los ocho que están en proceso, y el que está pendiente por ser una obra mayor que se requiere por parte de la Alcaldía de Cuauhtémoc.

Incidencias

En el seguimiento de las incidencias urbanas, refirió que son todas estas fallas en la infraestructura, que en lo que va del año se detectaron mil 169 incidencias, de las cuales fueron atendidas mil 24, seis se encuentran en proceso, 134 pendientes, con un 88 por ciento de eficiencia.

Se mostraron láminas donde se ven las incidencias que fueron atendidas por parte de Alumbrado Público, Autoridad del Centro Histórico, Tránsito, ambas alcaldías, Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría de Obras y Servicios, así como todas aquellas incidencias que están pendientes y que generan un poco más de riesgo a la población.

Mtra. Dunia Ludlow Deloya: Agradeció a todos y todas las personas que se conectaron para ver la rendición de cuentas y los avances de esta Mesa de Infraestructura y Obras.

Agradeció también el desempeño, la colaboración de los enlaces de las dependencias que participan en esta Mesa, reconoció que hay muy buenos resultados en materia de Infraestructura y obras.

Pidió que por favor sigan apoyando en el buen manejo de sus residuos sólidos y grasos para prestar un mejor servicio, pidió que reporten las cámaras, las



luminarias y los semáforos que no funcionan, para que sean atendidos. Que por supuesto, reportar todas las obras privadas que dañen el patrimonio y que no tengan los permisos correspondientes por las instancias normativas. Mencionó que sólo a través del trabajo coordinado, institucional y con la participación de la ciudadanía es en la medida en la que se va a poder seguir revitalizando el Centro Histórico, que es de todos, poniéndole el valor y que cada día sea una zona con una mejor convivencia, a pesar de toda la actividad que tiene. Agradeció mucho a los que también coordinan esta Mesa, que siempre es muy precisa con sus reportes y a todos y cada uno de los enlaces y sus respectivos titulares y citó a la próxima Mesa el 14 de diciembre a las 10:30 horas.

Acuerdos

Que en la Mesa de Reordenamiento se dé seguimiento con los comerciantes informales al tema del registro de alumbrado público ubicado en avenida Juárez esquina Dolores.

Asistencia

No.	DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	FIRMA
1	Autoridad del Centro Histórico	Mtra. Dunia Ludlow Deloya Coordinadora General de la Autoridad del Centro Histórico	
2	Alcaldía Cuauhtémoc	Lic. Juan Pablo Gómez Mendoza Director de Servicios Urbanos Lic. Roxana de la O Subdirectora de Alumbrado Público	
3	Alcaldía Venustiano Carranza	Dra. Graciela Martínez Ortega Directora de Sustentabilidad Arq. Elizabeth Moya Vizuetto Directora de Desarrollo Urbano Ing. Ángel García	



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



4	Sistema de Aguas de la CDMX SACMEX Dirección de Detección de Fallas y Rehabilitación de Drenaje	Ing. Rodolfo Barrón Méndez Jefe de la Oficina de Rehabilitación Centro	
5	Secretaría de Obras y Servicios DGOIV	Ing. Daniel Ehécatl Ruvalcaba Argueta Supervisor Interno Arq. Hugo López	
6	Secretaría de Obras y Servicios DGCOP	Arq. Graciela Duarte Calixto JUD de Supervisión de Construcción C2	
7	Secretaría de Obras y Servicios SOS-DGSUS- Alumbrado Público	Arq. Matilde González Millán JUD de Supervisión de Obra de Alumbrado Público	
8	Secretaría de Obras y Servicios SOS-DGSUS- Recolección Zona I	Jesús Cruz Berros JUD de Recolección Zona 1	
9	Sistema de transporte colectivo Metro	Arq. Carlos Segura García Asesor	
10	Metrobús	Ing. Karina Valadez Domínguez Responsable de Línea 4	
11	Comisión Federal de Electricidad CFE	Ing. Mario Meraz Flores Jefe de Departamento de Líneas y Redes	No se pudo conectar



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



12	Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH	Lic. Mauricio Guerrero Loa Asesor Legal de la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos	
13	Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura INBAL	Arq. Elena Gutiérrez Medina Coordinadora de Apoyo Técnico de Arquitectura y Conservación del Patrimonio Artístico	No Asiste
14	Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda SEDUVI	Dr. Martín Gómez Tagle Arq. Ana Lara	
15	Instituto de Vivienda de la Ciudad de México INVI	Arq. Erika Vanessa Villaseñor Orozco Subdirectora de Supervisión Técnica	No se pudo conectar
16	Comisión Nacional de Vivienda CONAVI	Lic. Ma. Josefina Garcés Gracida Subdirectora de Proyectos	No se pudo conectar
17	Comisión para la Reconstrucción	Lic. Jaqueline Fuentes	
18	Fideicomiso Centro Histórico FCH	Arq. Cristóbal López Zamora JUD de Apoyo Técnico	
19	Procuraduría Social de la Ciudad de México PROSOC	Ing. Claudia Espíndola Espinosa Asesora Técnica	
20	Instituto Local para la Infraestructura Física Educativa ILIFE	Arq. Eduardo Zamora Camacho Subgerente de Certificación de Obra	



AUTORIDAD DEL
CENTRO
HISTÓRICO



21	Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX C- 5	Ing. Jorge Orozco Orozco JUD de Infraestructura y Evaluación de STV Arq. Janeth Romero Beller JUD de Infraestructura	
22	SSC- Subsecretaría de Control de Tránsito	Ing. Juan Francisco Padilla Martínez Asesor Técnico	
23	Secretaría de Medio Ambiente SEDEMA	Lic. Juan Francisco Ortiz Carrillo Subdirector de Licencia Ambiental Única y Registros Ambientales	
24	Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil CIS	Ing. Gonzalo Martínez	